



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-028-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-018/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-03-018		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA;; Y POR LA "CONTRATISTA" TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C. V.; REPRESENTADA POR LA C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C. V., REPRESENTADA POR LA C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4A SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COPOYA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C. V.	TELÉFONO Y FAX:	961 37 6 95 20
DOMICILIO FISCAL:	CALLE ESCARLATA No. 442, COLONIA MONTE REAL, C.P. 29026, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TTS1203088Q3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-028-2022	DE FECHA:	21 DE JUNIO DE 2022
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
	FECHA INICIO	27 DE JUNIO DE 2022	FECHA TERMINACION
			25 DE AGOSTO DE 2022
	MONTO (CON IVA)	\$	749,718.83
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	374,859.42
		FECHA	12 DE JULIO DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-028-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-018/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-03-018		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)	\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00	FECHA:	N/A
----------------------	--------	-----------------------	--------	--------	-----

PLAZO: N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NATURALES INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: 0 DÍAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA) 0.00 FECHA N/A

FECHAS	DE ACUERDO A CONTRATO		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	21 DE JUNIO DE 2022	12 DE JULIO DE 2022
	TERMINACIÓN	25 DE AGOSTO DE 2022	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE JULIO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 21 DE JULIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO				MONTO				FECHA				AFIANZADORA			
	ANTICIPO				044632-00000				27 DE JUNIO DE 2022				TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.			
	CUMPLIMIENTO				044634-00000				27 DE JUNIO DE 2022				TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.			
	VICIOS OCULTOS				054697-00000				09 DE SEPTIEMBRE DE 2022				TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.			

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-028-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-018/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-03-018		

METAS ALCANZADAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 354.30 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 141.72 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE ESPESOR. 157.72 M2 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CON CEMENTO NORMAL. 207.62 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR 70.86 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, COMPACTACION, BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONSTRACCIÓN, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, RUPTURA DE BANQUETA, RELLENO DE EXCAVACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS SON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN .

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 DE JULIO DE 2022	10 DE AGOSTO DE 2022	10 DE AGOSTO DE 2022	\$ 131,087.50	\$ 20,974.00	\$ 152,061.50	\$ 76,030.75
02 (DOS)	11 DE AGOSTO DE 2022	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 371,289.26	\$ 59,406.28	\$ 430,695.54	\$ 215,347.77
03-F (TRES FINIQUITO)	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 141,406.77	\$ 22,625.08	\$ 164,031.85	\$ 83,480.90
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ 643,783.53	\$ 103,005.36	\$ 746,788.89	\$ 374,859.42

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 2,929.94 (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-028-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-018/22 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-03-018		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

I.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
TOPSA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V.

C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS
ADMINISTRADOR ÚNICO