

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-029-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-031/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-031		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS **15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. EDDER HERNÁNDEZ RODRIGUÉZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. EDDER HERNÁNDEZ RODRIGUÉZ** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COLONIA LAS CASITAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COLONIA: LAS CASITAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	----------------------	------------	---------------------------

CON FECHA **15 DE NOVIEMBRE DE 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **15 DE NOVIEMBRE DE 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 100 8970
DOMICILIO FISCAL:	EN AVENIDA TULIJA No. 30, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	PII170512LY7		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-029-2022	DE FECHA:	21 DE JUNIO DEL 2022
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	MONTO (CON IVA)		\$ 2,963,344.86
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA	05 DE AGOSTO DEL 2022
			\$ 1,481,672.43



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-029-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-031/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-031		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN DIFERIMIENTO	SEGÚN SUSPENSION
INICIO	05 DE AGOSTO DEL 2022	27 DE JUNIO DEL 2022	05 DE AGOSTO DE 2022	05 DE AGOSTO DE 2022
TERMINACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	24 DE SEPTIEMBRE DE 2022	02 DE NOVIEMBRE DE 2022	02 DE DICIEMBRE DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 05 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01387-8	\$1,481,672.43	21-jun-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3455-01386-5	\$296,334.49	21-jun-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3455-01427-1	\$296,334.49	15-nov-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-029-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-031/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-031		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO DE 202.91 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 20 MM, 205.55 M2 DE CONSTRUCCION DE CUNETAS CON UN ESPESOR DE 15 CMS, CON CONCRETO PREMEZCLADO A TRES DIAS F'C = 150 KG/CM2, 513.42 M DE CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 490.29 M2 DE PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA, CONSTRUCCIÓN DE 130.38 M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EXISTENTE EN EL LUGAR, PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICIONES ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN, COLOCACION DE 1430.57 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, EN PENDIENTE PRONUNCIADA, ACABADO REGLEADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "B", COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% PROCTOR, SUB - BASE HIDRAULICA CON MATERIAL 3" A 0", BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"-0", RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	05 DE AGOSTO DE 2022	17 DE AGOSTO DE 2022	17 DE AGOSTO DE 2022	\$ 833,569.05	\$ 133,371.05	\$ 966,940.10	\$483,470.05
2 (DOS)	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	16 DE OCTUBRE DE 2022	16 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 1,474,218.26	\$ 235,874.92	\$ 1,710,093.18	\$855,046.59
3-F (TRES FINIQUITO)	17 DE OCTUBRE DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 246,820.33	\$ 39,491.25	\$ 286,311.58	\$143,155.79
TOTALES : \$				\$ 2,554,607.64	\$ 408,737.22	\$ 2,963,344.86	\$ 1,481,672.43

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-029-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-031/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-031		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERÍA RHE, S.A. DE C.V.


C. EDDER HERNÁNDEZ RODRIGUÉZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



AV. RIO TULAH 438 COL. 24 DE ABRIL C. 220007, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
TEL: 963 285 2077 TEL: 963 285 0000
E-mail: Registroschiv@proyectosrhe.com