

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-030-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-028/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-028		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 26 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ROSALES ESPINOSA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ROSALES ESPINOSA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO.

LOCALIDAD:	COLONIA CERRO HUECO	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	---------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 6157008
DOMICILIO FISCAL:	CALLE ALTADENA No. 288 INT. 1, COLONIA CAMPANARIO, C.P. 29057, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	EGC981025898		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-030-2022	DE FECHA:	01 DE JULIO DE 2022
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	08 DE JULIO DEL 2022
		FECHA TERMINACION	05 DE OCTUBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$2,007,778.22
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,003,889.11
		FECHA	27 DE JULIO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-030-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-028/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-028		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	27 de julio de 2022	27 de julio de 2022
	TERMINACIÓN	24 de septiembre de 2022	24 de octubre de 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 27 de julio de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 27 DE JULIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2689835	\$1,003,889.11	01-jul-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2689831	\$200,777.82	01-jul-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2732569	\$200,777.82	26-sep-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-030-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-028/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-028		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

COLOCACIÓN DE 1,084.77 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS, CONSTRUCCION DE 81.62 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, 431.00 M DE CONCRETO F' C=150 KG/CMS EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15 X 20 X 40 CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 417.65 M2 DE PISO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, 431.00 ML. APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	27 de julio de 2022	25 de agosto de 2022	25 de agosto de 2022	\$ 1,063,761.13	\$ 170,201.78	\$ 1,233,962.91	\$ 616,981.46
2-F (DOS FINIQUITO)	26 de agosto de 2022	24 de septiembre de 2022	24 de septiembre de 2022	\$ 647,180.04	\$ 103,548.81	\$ 750,728.85	\$ 386,907.65
TOTALES : \$				\$ 1,710,941.17	\$ 273,750.59	\$ 1,984,691.76	\$ 1,003,889.11

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 23,086.46 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-030-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-028/22 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101-UR-09-03-03-028		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.


C. EDUARDO ROSALES ESPINOSA
ADMINISTRADOR ÚNICO