


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-033-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-045/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-045		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. EDUARDO ENRIQUEZ GÓMEZ ALBORES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COLONIA LAS GRANJAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	---------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616542996 Ó 9616164154
DOMICILIO FISCAL:	AV. ROSA DEL ORIENTE NO. 178, FRACC. EL BOSQUE, C.P. 29049, TUXTLA, GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ST1130831E55		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-033-2022	DE FECHA:	08 AGOSTO DEL 2022
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	15 DE AGOSTO DEL 2022
		FECHA TERMINACION	13 DE OCTUBRE DEL 2022
	MONTO (CON IVA)	\$	369,935.67
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	184,967.84
		FECHA	08 DE AGOSTO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-033-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-045/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-045		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO
		15 DE AGOSTO DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	13 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 15 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE OCTUBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2699507	\$184,967.84	08-ago-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	2699512	\$36,993.57	08-ago-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2742858	\$36,993.57	13-oct-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-033-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-045/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-045		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 93.10 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 1 POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 16 REGISTROS DE 06X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD, INLCUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALÓN PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, BOMBEO DE ACHIQUE, ATAGUÍAS, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	15 DE AGOSTO DE 2022	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 208,272.69	\$ 33,323.63	\$ 241,596.32	\$120,798.16
02-F (DOS FINQUITO)	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	13 DE OCTUBRE DE 2022	13 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 91,051.01	\$ 14,568.16	\$ 105,619.17	\$64,169.68
TOTALES : \$				\$ 299,323.70	\$ 47,891.79	\$ 347,215.49	\$184,967.84

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$22,720.18 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 18/100 M.N.) IVA INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-033-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-045/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-045		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A.



C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
TELÉFONO: (961) 61 64 154
CALLE ROSA DEL ORIENTE No. 178
FRACC. EL BOSQUE,
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. C.P. 29049