

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-034-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-046/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-46		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. EDUARDO ENRIQUEZ GÓMEZ ALBORES**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA **13 DE OCTUBRE DEL 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **13 DE OCTUBRE DEL 2022** VERIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

9616542996 Ó 9616164154

DOMICILIO FISCAL:

AV. ROSA DEL ORIENTE NO. 178, FRACC. EL BOSQUE, C.P. 29049, TUXTLA, GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

STI130831E55

No. DE CONTRATO: **TGZ-SOP-FISM-034-2022**

DE FECHA:

08 AGOSTO DEL 2022

PLAZO:

60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

15 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA

TERMINACIÓN

13 DE OCTUBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 189,092.97

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 94,546.49

FECHA

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-034-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-046/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-46		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO		15 DE AGOSTO DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN		13 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 15 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE OCTUBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2699515	\$94,546.49	08-ago-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	2699519	\$18,909.30	08-ago-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2741751	\$18,909.30	13-oct-22	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-034-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-046/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-46		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 187.22 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS Y REHABILITACIÓN DE 16 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURADE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	15 DE AGOSTO DE 2022	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 103,115.18	\$ 16,498.43	\$ 119,613.61	\$59,806.81
02-F (DOS FINQUITO)	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	13 DE OCTUBRE DE 2022	13 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 32,556.37	\$ 5,209.02	\$ 37,765.39	\$34,739.68
TOTALES : \$				\$ 135,671.55	\$ 21,707.45	\$ 157,379.00	\$94,546.49

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$31,713.97 (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 97/100 M.N.) IVA INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-034-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-046/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-46		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. RICARDO OMAR GARCÍA GÓMEZ
ADMINISTRADOR UNICO


SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
TELÉFONO: (961) 61 64 154
CALLE ROSA DEL ORIENTE No. 178
FRACC. EL BOSQUE,
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. C.P. 29049