

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-035-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-48/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-048		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 28 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ PEÑA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ PEÑA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, UBICADA: EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS; AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, COLONIA "LAS GRANJAS", TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V	TELÉFONO Y FAX:	961 654 17 91
DOMICILIO FISCAL:	12A. PONIENTE NORTE No. 1650, COLONIA EL PEDREGAL, C.P. 29030		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	PCO1209033V3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-035-2022	DE FECHA:	08 DE AGOSTO DEL 2022
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	15 DE AGOSTO DEL 2022
		FECHA TERMINACION	12 DE NOVIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,013,164.88
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 506,582.44
		FECHA	15 DE AGOSTO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-035-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-48/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-048		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	15 DE AGOSTO DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

15 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	DOCUMENTOS ADICIONALES				
		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	1325-20074-2	\$506,582.44	08-ago-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
	CUMPLIMIENTO	1325-20075-5	\$101,316.49	08-ago-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
	VICIOS OCULTOS	1325-20867-4	\$101,316.49	28-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

SANCIONES, (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-035-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-48/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-048		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 249.02 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 08 POZOS DE VISITA EXISTENTES, REHABILITACIÓN DE 58 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 58 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONCRETO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, BOMBEO DE ACHIQUE, ATAGUÍAS, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	15 de agosto de 2022	13 de septiembre de 2022	13-sep-22	\$ 754,571.19	\$ 120,731.39	\$ 875,302.58	\$437,651.29
2 (DOS)	14 de septiembre de 2022	28 de septiembre de 2022	28 de septiembre de 2022	\$ 97,664.57	\$ 15,626.33	\$ 113,290.90	\$68,931.15
TOTALES : \$				\$ 852,235.76	\$ 136,357.72	\$ 988,593.48	\$ 506,582.44

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATANTE DE \$24,571.40 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-035-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-48/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-048		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V

CONSTRUCTORA ESTRELLA
DE CHIAPAS S. DE R.L. DE C.V.

RFC: CEC130901346


C. JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ PEÑA
GERENTE GENERAL

CALLE PONIENTE NORTE No. 1600
COL. EL PEDREGAL C.P. 29030
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

TEL. (961) 12 13308
CORREO: lasnubesdechapas@hotmail.com