

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-036-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-49/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-049		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 28 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ, E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSE JAVIER GONZALEZ PEÑA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSE JAVIER GONZALEZ PEÑA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, UBICADA: EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS; AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA DE LA COLONIA "LAS GRANJAS", TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V

TELÉFONO Y FAX:

961 654 17 91

DOMICILIO FISCAL:

12A. PONIENTE NORTE No. 1650, COLONIA EL PEDREGAL, C.P. 29030

No. DE REGISTRO DEL RFC:

PCO1209033V3

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-036-2022

DE FECHA:

08 DE AGOSTO DEL 2022

PLAZO:

90 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

15 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA

TERMINACION

12 DE NOVIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 859,280.66

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 429,640.33

FECHA

15 DE AGOSTO DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-036-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-49/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-049		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA
\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO NATURALES 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	15 DE AGOSTO DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 15 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-20076-2	\$429,640.33	08-ago-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO	1325-20077-3	\$85,928.07	08-ago-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
VICIOS OCULTOS	1325-20869-0	\$85,928.07	28-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-036-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-49/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-049		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 319.40 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 115.70 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO DE RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 57.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM (6") DE DIÁMETRO DE RD-26, 02 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, REHABILITACIÓN DE 39 TOMAS DOMICILIARIAS (HIDROTOMA DE 3" Y 1/2") Y REHABILITACIÓN DE 11 TOMAS DOMICILIARIAS (HIDROTOMA DE 4" Y 1/2"), REHABILITACIÓN DE 07 TOMAS DOMICILIARIAS (HIDROTOMA DE 6" Y 1/2") INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y ASFÁLTICO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJAS DE VÁLVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 3", 4" Y 6", SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	15 de agosto de 2022	13 de septiembre de 2022	13-sep-22	\$ 486,336.84	\$ 77,814.21	\$ 564,153.05	\$302,076.53
2 (DOS)	14 de septiembre de 2022	28 de septiembre de 2022	28 de septiembre de 2022	\$ 140,072.16	\$ 22,411.55	\$ 162,483.71	\$127,563.80
TOTALES : \$				\$ 626,411.00	\$ 100,225.76	\$ 726,636.76	\$ 429,640.33

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATANTE DE \$132,643.90 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-036-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-49/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-049		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS S. DE R.L. DE C.V.
CONSTRUCORA S. DE R.L. DE C.V.
DE CHIAPAS S. DE R.L. DE C.V.

RFC: CEC130501345

12 CALLE DOMINICANA NO. 1050
C. JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ PENA
GERENTE GENERAL

TEL. (961) 12 13308
CORREO: lasnubesdechiapas@hotmail.com