


**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                       |          |                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                            | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-040-2022. |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-063/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-063. |          |                        |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" FLEKERLED, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. NICOLAS ACEVEDO AGUILAR, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA FLEKERLED, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. NICOLAS ACEVEDO AGUILAR, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:

REABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE 2ª PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COPOYA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                          |                                                                                                         |                              |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | FLEKERLED, S.A. DE C.V.                                                                                 | TELÉFONO Y FAX:              | 9613763023             |
| DOMICILIO FISCAL:        | PROLONGACIÓN PERIFÉRICO NORTE PONIENTE No. 457, COL. SAN FRANCISCO SABINAL, C.P. 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ |                              |                        |
| No. DE REGISTRO DEL RFC: | FLE200114EV5                                                                                            |                              |                        |
| No. DE CONTRATO:         | TGZ-SOP-FISM-040-2022                                                                                   | DE FECHA:                    | 08 DE AGOSTO DEL 2022  |
|                          |                                                                                                         | PLAZO:                       | 60 DÍAS NATURALES      |
|                          |                                                                                                         | FECHA INICIO                 | 15 DE AGOSTO DEL 2022  |
|                          |                                                                                                         | FECHA TERMINACION            | 13 DE OCTUBRE DEL 2022 |
|                          |                                                                                                         | MONTO (CON IVA)              | \$363,160.45           |
|                          |                                                                                                         | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | \$181,580.23           |
|                          |                                                                                                         | FECHA                        |                        |



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                       |          |                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                            | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-040-2022. |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-063/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-063. |          |                        |

**AMPLIACIONES:**

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO  
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

| FECHAS      | REAL                      | SEGÚN ANTICIPO |
|-------------|---------------------------|----------------|
| INICIO      | 15 DE AGOSTO DEL 2022     | N/A            |
| TERMINACIÓN | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | N/A            |

AVISO DE INICIO DE OBRA:

15 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS

|                | NÚMERO           | MONTO        | FECHA                     | AFIANZADORA                                              |
|----------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| ANTICIPO       | BKY-0032-0121331 | \$181,580.23 | 08 DE AGOSTO DEL 2022     | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.       |
| CUMPLIMIENTO   | BKY-0032-0121332 | \$36,316.04  | 08 DE AGOSTO DEL 2022     | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.       |
| VICIOS OCULTOS | 1325-20722-2     | \$36,316.04  | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                       |          |                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                            | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-040-2022. |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-063/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-063. |          |                        |

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS**

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 376.30 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y 29 TOMAS DOMICILIARIAS DE 3.00 METROS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, INCLUYE: 282.16 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 23.25 M DE TRAZO Y CORTE, 295.51 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", 52.15 M3 DE EXCAVACIÓN CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECÁNICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C", SUMINISTRO DE 2 PZAS ESPECIALES DE P.V.C: ADAPTADOR ESPIGA DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO DE 2 PZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 PZAS DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO DE Fo.Fo. VIF CON BRIDA, MARCA WALWORTH125, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PZA DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PZAS DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 CMS.), 26.34 M3 DE COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, 476.42 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES MEDIDO SUELTO PRIMER KILÓMETRO, 8,287.651920 M3-KM DE ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO KM 2 AL KM 20 PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

| No.          | PERIODO DE EJECUCION  |                           | FECHA DE ELABORACION      | IMPORTE      | I.V.A.      | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
|              | DEL                   | AL                        |                           |              |             |                 |                |
| ÚNICA        | 15 DE AGOSTO DEL 2022 | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$313,069.35 | \$50,091.10 | \$363,160.45    | \$181,580.23   |
|              |                       |                           |                           |              |             |                 |                |
|              |                       |                           |                           |              |             |                 |                |
| TOTALES : \$ |                       |                           |                           | \$313,069.35 | \$50,091.10 | \$363,160.45    | \$181,580.23   |

**AJUSTE DE COSTOS**

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                       |          |                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                            | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-040-2022. |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-063/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-063. |          |                        |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"  
FLEKERLED, S.A. DE C.V.

**FLEKERLED S.A. DE C.V.**  
FLE-200174-EV5  
PROCESACIÓN DE FOLIO DE PETICIÓN 457  
COL. SAN JUAN DE LOS RÍOS, SANCARINÁ  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
C. NICOLÁS AGÜEVEDO AGUILAR  
ADMINISTRADOR ÚNICO