

SUSTITUIR

DIGITALIZADO

TUXTLA
GUTIÉRREZ
Ayuntamiento | 2021-2024AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-041-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-038/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-038		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 14 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR EL "CONTRATISTA" SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. MAGALLY LÓPEZ RUÍZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. MAGALLY LÓPEZ RUÍZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITERIO, EN LA CALLE 2a. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3a. SUR Y AVENIDA 5a. SUR, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA SAN JOSÉ TERÁN

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611377181
DOMICILIO FISCAL:	CALLE HERMOSA No. 304 MANZANA 2 LOTE 14, COLONIA EL CAMPANARIO C.P. 29057, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	SMI071004P86		
No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-041-2022	DE FECHA:	08 DE AGOSTO DEL 2022	PLAZO: 90 DÍAS NATURALES
	FECHA INICIO	15 DE AGOSTO DEL 2022	FECHA TERMINACIÓN 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	MONTO (CON IVA)	\$ 1,198,718.81	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 598,359.31	FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-041-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-038/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-038		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.
INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA
MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	15 DE AGOSTO DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	12 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 15 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-22303-0	\$599,359.31	08-ago-22	ASEGURADORA INSURGENTES. S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	8161-22304-9	\$119,871.86	08-ago-22	ASEGURADORA INSURGENTES. S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	8161-23767-9	\$119,871.86	14-nov-22	ASEGURADORA INSURGENTES. S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-041-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-038/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-038		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 364.80 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 469.55 M DE TUBERÍA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6"), 65 PZAS DE REGISTROS DE 0.6 X 0.4 DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, 6.00 PZAS. DE POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, COLOCACIÓN DE 8.00 PZAS. DE BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CMS DE DIAM. DE 115 KG.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	15 de agosto de 2022	13 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	\$ 525,102.98	\$ 84,018.48	\$ 609,119.46	\$ 304,559.73
02 (DOS)	14 de septiembre de 2022	13 de octubre de 2022	13 de octubre de 2022	\$ 124,514.49	\$ 19,922.32	\$ 144,436.81	\$ 141,953.47
03-F (FINIQUITO)	14 de octubre de 2022	12 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	\$ 352,576.35	\$ 56,412.22	\$ 408,988.57	\$ 152,843.11
TOTALES :				\$ 1,002,193.82	\$ 160,351.02	\$ 1,162,544.84	\$ 599,356.31

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO \$ 36,173.77 (TREINTA Y

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-041-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-038/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-06-03-038		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. MAGALLY LÓPEZ RUÍZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

RFC: SIA071004P86
CALLE HERMOSA 304, EL CAMPANARIO
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
TEL 981 146 40 44

