

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-043-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-041/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-041		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JORGE LUIS MÉNDEZ MARTÍNEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE LUIS MÉNDEZ MARTÍNEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REN PLUVIAL, EN LA CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CERRADA, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 175 68 14
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PJF MZ. 7 LT. 15 INT. 204, COL. FETSE, C.P. 29096, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GMC0710246U6		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-043-2022	DE FECHA:	08 DE AGOSTO DEL 2022
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	15 DE AGOSTO DEL 2022
		FECHA TERMINACION	12 DE NOVIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,306,820.83
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,153,410.42
		FECHA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-043-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-041/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-041		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. _____ NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ _____ MONTO TOTAL (CON IVA) \$ _____ FECHA: _____

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) _____ O DÍAS NAT. _____ INICIO: _____ N/A _____ TERMINACION: _____ N/A _____ PLAZO TOTAL: _____ N/A _____

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	15 DE AGOSTO DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 15 DE AGOSTO DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	BKY-0032-0116881	\$1,153,410.42	08-ago-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
	CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0116884	\$230,682.08	08-ago-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
	VICIOS OCULTOS	0161-23408-3	\$221,571.23	13-sep-22	ASEGURADORA INSURGENTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-043-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-041/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-041		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 67.50 M DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE 900 MM (36") DE DIÁMETRO, 23.92 M3 DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO, 173.18 M2 DE MURO DE 15 CMS, 94.36 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, PLANTILLA DE CONCRETO, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO SIMPLE, IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL, APLANADO DE MURO CON MORTERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	15 de agosto de 2022	13 de septiembre de 2022	13-sep-22	\$ 1,910,096.81	\$ 305,615.49	\$ 2,215,712.30	\$1,153,410.42
TOTALES : \$				\$ 1,910,096.81	\$ 305,615.49	\$ 2,215,712.30	\$ 1,153,410.42

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$91,108.53 (NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHO PESOS 53/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-043-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-041/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-041		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

C. JORGE LUIS MÉNDEZ MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO