


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-044-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-034		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-181/22 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-034		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JULIO CÉSAR GONZÁLES RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JULIO CÉSAR GONZÁLES RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN; EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COLONIA PLAN DE AYALA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	-----------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 177 1134
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 17a SUR ORIENTE No. 457, COLONIA SAN FRANCISCO, C.P. 29000, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	DCV151022BL5		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-044-2022	DE FECHA:	19 DE AGOSTO DEL 2022
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	29 DE AGOSTO DEL 2022
		FECHA TERMINACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	MONTO (CON IVA)	\$	4,319,258.78
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	2,159,629.39
		FECHA	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-044-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-034		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-181/22 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-034		

AMPLIACIONES:

MONTO:	\$1,981,680.75			
No. DE CONVENIO	TGZ-SOP-FISM-044-2022-01			
INCREMENTO (CON IVA)	\$1,981,680.75	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$5,300,939.53	FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022

PLAZO: N/A

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO	
	INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	
	TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DEL 2022	10 DE DICIEMBRE DEL 2022	

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-
N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES)	0 DÍAS NAT.	INICIO	N/A	TERMINACIÓN	N/A	PLAZO TOTAL	N/A
AJUSTE DE COSTOS:							
MONTO (CON IVA)							

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-20222-7	\$2,159,629.39	19-ago-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE CV., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1325-20223-0	\$431,925.80	19-ago-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE CV., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	1325-2023-0	\$630,093.95	07-dic-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE CV., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1325-21562-3	\$630,093.95	13-dic-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE CV., GRUPO FINANCIERO ASERTA



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-044-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-034		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-181/22 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-034		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

COLOCACIÓN DE 3,808.42 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS, SUMINISTRO DE 568.059840 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO, 1,364.75 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 976.29 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, ACARREOS, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, SUB BASE HIDRÁULICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, GUARNICIÓN INVERTIDA, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 2,247,849.60	\$ 359,655.94	\$ 2,607,505.54	\$1,303,752.77
02 (DOS)	12 DE OCTUBRE DEL 2022	11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ 1,473,854.10	\$ 235,816.66	\$ 1,709,670.76	\$854,835.38
03 (TRES)	11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ 1,436,747.08	\$ 229,879.53	\$ 1,666,626.61	\$1,041.24
04-F (CUATRO FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE DEL 2022	10 DE DICIEMBRE DEL 2022	10 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 273,393.64	\$ 43,742.98	\$ 317,136.62	
TOTALES : \$				\$ 5,431,844.42	\$ 869,095.11	\$ 6,300,939.53	\$2,159,629.39

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-044-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-034/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-034		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-181/22 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-034		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V.

C. JULIO CÉSAR GONZÁLES RUIZ
ADMINISTRADOR UNICO



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
VEGO S.A. DE C.V.
RFC: DCG15022515
12 SUR PONIENTE ENTRE 12 Y 14 PTO.
#1425 O P. 20960 COL. BOGOTÁ
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS