

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                                 |                                                            |                                                                                                   |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FONDO                           | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) | ACTA No.                                                                                          | TGZ-SOP-FISM-045-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN<br>No. |                                                            | SP/DIPM/FISM-040/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-040 |                       |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS **26 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR LA **C. MAGALLY LÓPEZ RUÍZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA **C. MAGALLY LÓPEZ RUÍZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE 2a. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3a. SUR Y AVENIDA 5a. SUR, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.**

LOCALIDAD: COLONIA SAN JOSÉ TERÁN MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA **26 DE OCTUBRE DEL 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **26 DE OCTUBRE DEL 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                        |                                                                                                      |                       |                   |                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA:               | SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.                                                       |                       | TELÉFONO Y FAX:   | 9611377181               |
| DOMICILIO FISCAL:                      | CALLE HERMOSA No. 304 MANZANA 2 LOTE 14, COLONIA EL CAMPANARIO C.P. 29057, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS |                       |                   |                          |
| No. DE REGISTRO DEL RFC:               | SMI071004P86                                                                                         |                       |                   |                          |
| No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-045-2022 | DE FECHA:                                                                                            | 19 DE AGOSTO DEL 2022 | PLAZO:            | 90 DIAS NATURALES        |
|                                        | FECHA INICIO                                                                                         | 29 DE AGOSTO DEL 2022 | FECHA TERMINACIÓN | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
|                                        | MONTO (CON IVA)                                                                                      | \$ 3,554,879.29       |                   |                          |
|                                        | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)                                                                         | \$ 1,777,439.65       | FECHA             | 26 DE OCTUBRE DEL 2022   |



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                                 |                                                                                                      |          |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                           | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                           | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-045-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN<br>No. | SP/DIPM/FISM-040/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-040 |          |                       |

**AMPLIACIONES:**

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

**AJUSTE DE COSTOS:**

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS

|             | REAL                   | SEGÚN ANTICIPO |
|-------------|------------------------|----------------|
| INICIO      | 29 DE AGOSTO DEL 2022  | N/A            |
| TERMINACIÓN | 26 DE OCTUBRE DEL 2022 | N/A            |

**AVISO DE INICIO DE OBRA:**

29 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 26 DE OCTUBRE DEL 2022.

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

**FIANZAS**

|                | NÚMERO       | MONTO          | FECHA     | AFIANZADORA                                                          |
|----------------|--------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| ANTICIPO       | 8161-22539-1 | \$1,777,439.65 | 19-ago-22 | ASEGURADORA INSURGENTES.<br>S.A. DE C.V., GRUPO<br>FINANCIERO ASERTA |
| CUMPLIMIENTO   | 8161-22540-1 | \$355,487.93   | 19-ago-22 | ASEGURADORA INSURGENTES.<br>S.A. DE C.V., GRUPO<br>FINANCIERO ASERTA |
| VICIOS OCULTOS | 8161-23805-2 | \$355,487.93   | 26-oct-22 | ASEGURADORA INSURGENTES.<br>S.A. DE C.V., GRUPO<br>FINANCIERO ASERTA |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                                 |                                                                                                      |          |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                           | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                           | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-045-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN<br>No. | SP/DIPM/FISM-040/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-040 |          |                       |

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS**

COLOCACIÓN DE 2,425.90 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 363.88 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, 418 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 966.32 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

| No.                   | PERIODO DE EJECUCION     |                          | FECHA DE ELABORACION     | IMPORTE         | I.V.A.        | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES  |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                       | DEL                      | AL                       |                          |                 |               |                 |                 |
| 01 (UNO)              | 29 de agosto de 2022     | 27 de septiembre de 2022 | 27 de septiembre de 2022 | \$ 723,395.11   | \$ 115,743.22 | \$ 839,138.33   | \$ 419,569.17   |
| 02- F (DOS FINIQUITO) | 26 de septiembre de 2022 | 26 de octubre de 2022    | 26 de octubre de 2022    | \$ 2,129,541.90 | \$ 340,726.70 | \$ 2,470,268.60 | \$ 1,357,870.48 |
|                       |                          |                          |                          |                 |               |                 |                 |
|                       |                          |                          |                          |                 |               |                 |                 |
|                       |                          |                          |                          |                 |               |                 |                 |
| TOTALES :             |                          |                          |                          | \$ 2,852,937.01 | \$ 456,469.92 | \$ 3,309,406.93 | \$ 1,777,439.65 |

**AJUSTE DE COSTOS**

| No.       | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|-----------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|           | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|           |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|           |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

\$ 245,472.36 (DOSCIENTOS

EN RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                                 |                                                                                                      |          |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                           | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                           | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-045-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN<br>No. | SP/DIPM/FISM-040/22 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-040 |          |                       |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


  
ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

  
ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

  
C. MAGALLY LÓPEZ RUÍZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO



RFC: SM071004P66  
CALLE HERMOSA 304, EL CAMPANARIO  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
TEL. 961 145 40 44