



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-046-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-044/22 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-044		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 27 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE LUIS MÉNDEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE LUIS MÉNDEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT NORTE, CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CERRADA, CALLE SÁNDALO NORTE ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.			TELÉFONO Y FAX:	961 175 68 14
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PJF MZ. 7 LT. 15 INT. 204, COL. FETSE, C.P. 29096, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GMC0710246US				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-046-2022	DE FECHA:	19 DE AGOSTO DEL 2022	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	29 DE AGOSTO DEL 2022	FECHA TERMINACION	27 DE OCTUBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 796,299.83		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 398,149.92	FECHA	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-046-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-044/22 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-044		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	29 DE AGOSTO DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	27 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 29 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 27 DE OCTUBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	DOCUMENTOS ADICIONALES				
		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	8161-22423-5	\$398,149.92	19-ago-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	8161-22424-0	\$79,629.98	19-ago-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	8161-23407-8	\$54,781.34	27-oct-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-046-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-044/22 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-044		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 651.67 M DE TUBERÍA PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 59 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUES, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	29 de agosto de 2022	27 de septiembre de 2022	27 de septiembre de 2022	\$ 193,214.68	\$ 30,914.35	\$ 224,129.03	\$112,064.52
02-F (DOS FINIQUITO)	28 de septiembre de 2022	27 de octubre de 2022	27 de octubre de 2022	\$ 279,038.27	\$ 44,646.12	\$ 323,684.39	\$286,085.40
TOTALES : \$				\$ 472,252.95	\$ 75,560.47	\$ 547,813.42	\$ 398,149.92

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$248,486.41 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-046-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-044/22 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-044		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

C. JORGE LUIS MÉNDEZ MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO