

DIGITALIZADO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-048-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-051/22 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-051.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ**, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **FLEKERLED, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. NICOLAS ACEVEDO AGUILAR**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE"; A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **FLEKERLED, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. NICOLAS ACEVEDO AGUILAR**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1a. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COPOYA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	--------	------------	---------------------------

CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	FLEKERLED, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9613763023
DOMICILIO FISCAL:	PROLONGACIÓN PERIFÉRICO NORTE PONIENTE No. 457, COL. SAN FRANCISCO SABINAL, C.P. 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	FLE200114EV5		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-048-2022	DE FECHA:	19 DE AGOSTO DEL 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	29 DE AGOSTO DEL 2022
		FECHA TERMINACION	27 DE OCTUBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$353,254.17
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$176,627.09
		FECHA	



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-048-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-051/22 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-051.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	29 DE AGOSTO DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 29 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA **29 DE AGOSTO DEL 2022** Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL **27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO				MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	BKY-0032-0121334			\$176,627.09	19 DE AGOSTO DEL 2022	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
	CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0121336			\$35,525.42	19 DE AGOSTO DEL 2022	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
	VICIOS OCULTOS	1325-20723-5			\$35,325.42	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-048-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-051/22 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-051.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 89.00 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 1 POZO DE 2 M PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 BROCAL PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS, 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 30 HRS DE BOMBEO DE ACHIQUE, 91.00 M DE ATAGÜÍAS, 12 REGISTROS DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: 150.60 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 212.54 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", 70.85 M3 DE EXCAVACIÓN CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECÁNICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C", 13.65 M3 DE COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, 388.68459 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO PRIMER KILÓMETRO, 7,402.78 M3-KM DE ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	29 DE AGOSTO DEL 2022	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$304,529.46	\$48,724.71	\$353,254.17	\$176,627.09
TOTALES : \$				\$304,529.46	\$ 48,724.71	\$ 353,254.17	\$ 176,627.09

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-048-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-051/22 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-051.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
FLEKERLED, S.A. DE C.V.

FLEKERLED S.A. DE C.V.
F.F. 200114-EV5
PROMOTOR: FRANCISCO NTE RTE. NUM 457
PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PERÍMETRO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
C.P. 29020
C. NICOLÁS ACEVEDO AGUILAR
ADMINISTRADOR ÚNICO