



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                       |          |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                            | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-052-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-073/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-073 |          |                       |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 27 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JORGE LUIS MÉNDEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE LUIS MÉNDEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT NORTE, CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CERRADA, CALLE SÁNDALO NORTE ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

961 175 68 14

DOMICILIO FISCAL:

CALLE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PJF MZ. 7 LT. 15 INT. 204, COL. FETSE, C.P. 29096, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Nº. DE REGISTRO DEL RFC:

GMC0710246U6

Nº. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-052-2022

DE FECHA:

19 DE AGOSTO DEL 2022

PLAZO:

90 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

29 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA

TERMINACIÓN

26 DE NOVIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 1,686,593.72

MONTO DEL ANTICIPO  
(CON IVA)

\$ 843,296.86

FECHA

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                       |          |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                            | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-052-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-073/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-073 |          |                       |

### AMPLIACIONES:

|                                     |           |                       |      |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|------|
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. | NO APLICA |                       |      |
| INCREMENTO (CON IVA)                | \$ -      | MONTO TOTAL (CON IVA) | \$ - |
|                                     |           | FECHA:                | -    |

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO NATURALES 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

### AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

| FECHAS | REAL        |                        | SEGÚN ANTICIPO |
|--------|-------------|------------------------|----------------|
|        | INICIO      | 29 DE AGOSTO DEL 2022  | N/A            |
|        | TERMINACIÓN | 27 DE OCTUBRE DEL 2022 | N/A            |

AVISO DE INICIO DE OBRA: 29 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 27 DE OCTUBRE DEL 2022.

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

#### FIANZAS

|                | NÚMERO       | MONTO        | FECHA     | AFIANZADORA                                                   |
|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ANTICIPO       | 8161-22425-9 | \$843,296.86 | 19-ago-22 | ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| CUMPLIMIENTO   | 8161-22426-2 | \$168,659.37 | 19-ago-22 | ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| VICIOS OCULTOS | 8161-23738-1 | \$145,871.66 | 27-oct-22 | ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                       |          |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                            | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-052-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-073/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-073 |          |                       |

### IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 352.10 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 336.00 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 7.00 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 1.00 POZOS DE VISITA DE 3 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 4.00 POZOS DE VISITA EXISTENTES DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 2.00 POZOS DE VISITA EXISTENTES DE 3.00 M DE PROFUNDIDAD, 56 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALÓN PARA POZO DE VISITA, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA PARA CADENA, CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC, PLANTILLA DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| No.                  | PERIODO DE EJECUCION     |                          | FECHA DE ELABORACION     | IMPORTE         | I.V.A.        | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
|                      | DEL                      | AL                       |                          |                 |               |                 |                |
| 01 (UNO)             | 29 de agosto de 2022     | 27 de septiembre de 2022 | 27 de septiembre de 2022 | \$ 489,723.86   | \$ 78,355.82  | \$ 568,079.68   | \$284,039.84   |
| 02-F (DOS FINIQUITO) | 28 de septiembre de 2022 | 27 de octubre de 2022    | 27 de octubre de 2022    | \$ 767,790.46   | \$ 122,846.47 | \$ 890,636.93   | \$559,257.02   |
|                      |                          |                          |                          |                 |               |                 |                |
|                      |                          |                          |                          |                 |               |                 |                |
|                      |                          |                          |                          |                 |               |                 |                |
| TOTALES : \$         |                          |                          |                          | \$ 1,257,514.32 | \$ 201,202.29 | \$ 1,458,716.61 | \$ 843,296.86  |

### AJUSTE DE COSTOS

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$227,877.11 (DOSCIENTOS VIENTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                       |          |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                            | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-052-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-073/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-073 |          |                       |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"  
GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

C. JORGE LUIS MÉNDEZ MARTÍNEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

GRUPO MENDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES,  
S.A. DE C.V.  
R.F.C: GME0710246US  
C.Sdo. Trab De la pñ m: 7 h:15 #204; Fraco. Fste.  
Tuxtla Gutierrez, Chiapas.  
Tel: 01 961 175 68 14 C.P. 29066