

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-053-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-076/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-076		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **09 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL **"CONTRATISTA" LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR LA **C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA **C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE: EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHUACAN Y CALLE LUIZ VELEZ CHACON, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA **09 DE DICIEMBRE DEL 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **09 DE DICIEMBRE DEL 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

9613589497

DOMICILIO FISCAL:

CALZADA SUMIDERO No. 2173, COLONIA ALBANIA BAJA, C.P. 29010, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC:

LL0980326A25

No. DE CONTRATO: **TGZ-SOP-FISM-053-2022**

DE FECHA:

19 DE AGOSTO DE 2022

PLAZO:

60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

29 DE AGOSTO DE 2022

FECHA TERMINACION

27 DE OCTUBRE DE 2022

MONTO (CON IVA)

\$502,009.53

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 251,004.77

FECHA

11 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-053-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-076/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-076		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	SEGÚN CONTRATO		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	29 de agosto de 2022	11 de octubre de 2022
	TERMINACIÓN	27 de octubre de 2022	9 de diciembre de 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 11 de octubre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	DOCUMENTOS ADICIONALES				
		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	2178970	\$251,004.77	19-ago-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2178968	\$50,200.95	19-ago-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2200359	\$50,200.95	09-dic-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-053-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-076/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-076		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 359.40 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIAMETRO RD-26 Y 40 TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE :TRAZO Y NIVELACION, TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE BANQUETA, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO, 6 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULAS, SUMINISTRO DE EMPAQUES, CONCRETO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANITLLA APIZONADA, CONCRETO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	11 de octubre de 2022	9 de noviembre de 2022	9 de noviembre de 2022	\$ 368,905.67	\$ 59,024.91	\$ 427,930.58	\$213,965.29
02-F (DOS FINIQUITO)	10 de noviembre de 2022	9 de diciembre de 2022	9 de diciembre de 2022	\$ 63,861.16	\$ 10,217.79	\$ 74,078.95	\$37,039.48
TOTALES : \$				\$ 432,766.83	\$ 69,242.70	\$ 502,009.53	\$ 251,004.77

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-053-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-076/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-076		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

R "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

LOGO LOVA OBRAS CIVILES,
S.A. DE C.V.
R.F.C. LLO-600326-AZS
CALZADA SURCONDADO No. 2173 COL. ALMARRA BLA
TEL. FAX 504-51-45 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
e-mail: logolova@proteccion.com