



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                                  |          |                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)<br>CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022 | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-054-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-083/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-083               |          |                       |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSE JAVIER GONZALEZ PEÑA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JOSE JAVIER GONZALEZ PEÑA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

### I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, UBICADA: EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS; AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA DE LA COLONIA "LAS GRANJAS", TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

### II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|                          |                                                               |                              |                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V           | TELÉFONO Y FAX:              | 961 654 17 91             |
| DOMICILIO FISCAL:        | 12A. PONIENTE NORTE No. 1650, COLONIA EL PEDREGAL, C.P. 29030 |                              |                           |
| No. DE REGISTRO DEL RFC: | PCO1209033V3                                                  |                              |                           |
| No. DE CONTRATO:         | TGZ-SOP-FISM-054-2022                                         | DE FECHA:                    | 19 DE AGOSTO DEL 2022     |
|                          |                                                               | PLAZO:                       | 90 DÍAS NATURALES         |
|                          |                                                               | FECHA INICIO                 | 29 DE AGOSTO DEL 2022     |
|                          |                                                               | FECHA TERMINACIÓN            | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |
|                          |                                                               | MONTO (CON IVA)              | \$ 3,198,148.19           |
|                          |                                                               | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | \$ 1,599,074.10           |
|                          |                                                               | FECHA                        | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 |

**DIGITALIZADO**



### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                                  |          |                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)<br>CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022 | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-054-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-083/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-083            |          |                       |

#### AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ -

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ -

FECHA:

-

PLAZO:

-

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

-

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

#### AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

|             | REAL                     | SEGÚN ANTICIPO           |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| INICIO      | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| TERMINACIÓN | 10 DE NOVIEMBRE DE 2022  | 10 DE DICIEMBRE DE 2022  |

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

#### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

|                | NÚMERO       | MONTO          | FECHA     | AFIANZADORA                                              |
|----------------|--------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ANTICIPO       | 1325-20158-5 | \$1,599,074.10 | 19-ago-22 | ASEGURADOR ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| CUMPLIMIENTO   | 1325-20159-6 | \$319,814.82   | 19-ago-22 | ASEGURADOR ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| VICIOS OCULTOS | 1325-21338-0 | \$319,814.82   | 10-nov-22 | ASEGURADOR ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                                  |          |                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)<br>CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022 | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-054-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-083/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-083            |          |                       |

### IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,212.91 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 457.70 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 520.40 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 694.18 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, COLOCACIÓN DE 451.70 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RECORTE DE CARPETA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, SUB BASE HIDRÁULICA, BASE HIDRÁULICA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| No.               | PERIODO DE EJECUCION     |                         | FECHA DE ELABORACION    | IMPORTE         | I.V.A.        | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES  |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                   | DEL                      | AL                      |                         |                 |               |                 |                 |
| 1 (UNO)           | 12 de septiembre de 2022 | 11 de octubre de 2022   | 11 de octubre de 2022   | \$1,885,238.62  | \$301,638.18  | \$ 2,186,876.80 | \$1,093,438.40  |
| 2 (DOS FINIQUITO) | 12 de octubre de 2022    | 10 de noviembre de 2022 | 10 de noviembre de 2022 | \$871,785.68    | \$139,485.71  | \$1,011,271.39  | \$505,635.70    |
|                   |                          |                         |                         |                 |               |                 |                 |
|                   |                          |                         |                         |                 |               |                 |                 |
| TOTALES : \$      |                          |                         |                         | \$ 2,757,024.30 | \$ 441,123.89 | \$ 3,198,148.19 | \$ 1,599,074.10 |

### AJUSTE DE COSTOS

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                                  |          |                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)<br>CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022 | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-054-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-083/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-083               |          |                       |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

#### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE  
VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"  
CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V

JOSE JAVIER GONZALEZ PEÑA  
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA ESTRELLA  
DE CHIAPAS S. DE R.L. DE C.V.

RFC: CEC130901345

12 CALLE PONIENTE NORTE No. 1650  
COL. EL PEDREGAL C.P. 29030  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

TEL. (961) 12 13300  
CORREO: [tasnubesdechapas@hotmail.com](mailto:tasnubesdechapas@hotmail.com)