

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-055-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-068/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-068		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS **28 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADÚA**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO**, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA CONTRATISTA **C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO**, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA TIERRA NEGRA ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE FRAMBOYANES, COLONIA TIERRA NEGRA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COLONIA TIERRA NEGRA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA **28 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **28 DE NOVIEMBRE DEL 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO	TELÉFONO Y FAX:	961 1116571		
DOMICILIO FISCAL:	6a PONIENTE SUR No 251 BARRIO SAN ANTONIO CP. 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LECR650220CJ2				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-055-2022	DE FECHA:	19 DE AGOSTO DEL 2022	PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	29 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$2,106,877.52		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,053,438.76	FECHA	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-055-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-068/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-068		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	29 DE AGOSTO DE 2022	N/A
	TERMINACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 29 DE AGOSTO DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	2178356	\$1,053,438.76	19-ago-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2178357	\$210,687.75	19-ago-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2197564	\$210,687.75	28-nov-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-055-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-068/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-068		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 600.27 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO DE 725.68 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 516.26 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 586.43 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, COMPACTACIÓN BASE HIDRÁULICA, SUB BASE HIDRÁULICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, GUARNICIONES INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	29 de agosto de 2022	27 de septiembre de 2022	27 de septiembre de 2022	\$ 288,457.22	\$ 46,153.16	\$ 334,610.38	\$167,305.19
02 (DOS)	28 de septiembre de 2022	27 de octubre de 2022	27 de octubre de 2022	\$ 906,449.91	\$ 145,031.99	\$ 1,051,481.90	\$525,740.95
03-F (TRES FINIQUITO)	28 de octubre de 2022	26 de noviembre de 2022	26 de noviembre de 2022	\$ 621,366.59	\$ 99,418.65	\$ 720,785.24	\$360,392.62
TOTALES : \$				\$ 1,816,273.72	\$ 290,603.80	\$ 2,106,877.52	\$ 1,053,438.76

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-055-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-068/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-068		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADÚA
SUPERVISOR DE OBRA

C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO
PERSONA FÍSICA

