

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-056-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-050/22 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11-05-03-050		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES O EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO" EN LA CALLE MICHOCÁN ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: **COLONIA LAS GRANJAS**

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CÁNDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS	TELÉFONO Y FAX:	961-177-0626
DOMICILIO FISCAL:	PROLONGACIÓN 16A ORIENTE NORTE No. 780, COLONIA HIDALGO, C.P. 29040 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	VAPC910118JD9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-056-2022	DE FECHA:	29 DE AGOSTO DEL 2022
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
	FECHA INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	FECHA TERMINACION
			03 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	MONTO (CON IVA)	\$ 312,203.77	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 156,101.89	FECHA
			29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-056-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-050/22 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11-05-03-050		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	5 de septiembre de 2022	5 de septiembre de 2022
TERMINACIÓN	3 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 5 de septiembre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2704582	\$156,101.89	29 de agosto de 2022	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2704590	\$31,220.38	29 de agosto de 2022	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2742005	\$31,220.38	3 de noviembre de 2022	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-056-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-050/22 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11-05-03-050		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 91.47 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 1 POZOS DE VISITA DE 0.85 M DE PROFUNDIDAD, 3 POZOS DE VISITA DE 1.00 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 16 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONCRETO, DEMOLICION DE PISO, EXCAVACION SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALÓN PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, , RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	05 de septiembre de 2022	4 de octubre de 2022	4 de octubre de 2022	\$ 109,703.06	\$ 17,552.49	\$ 127,255.55	\$63,627.78
02-F (DOS FINIQUITO)	5 de octubre de 2022	3 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	\$ 118,669.96	\$ 18,987.19	\$ 137,657.15	\$92,474.11
TOTALES : \$				\$ 228,373.02	\$ 36,539.68	\$ 264,912.70	\$ 156,101.89

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$47,291.07 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-056-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-050/22 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11-05-03-050		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"



CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
VAPC910118JD9

PROLONGACION 16 ORIENTE NORTE 780

COL. BARRIO HIDALGO, C.P. 23040
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS


C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
PERSONA FÍSICA