



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-058-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-060/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-11-05-03-060		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MARIO ALBERTO GARCÍA DOMÍNGUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARIO ALBERTO GARCÍA DOMÍNGUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO

LOCALIDAD: COLONIA LAS GRANJAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	9611656216	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE GERANIO MANZANA 8 LOTE 4, FRACCIONAMIENTO MACTUMATZA, C.P.29059 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCM041208SW4				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-058-2022	DE FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2022	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACION	03 DE NOVIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 376,214.37		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 188,107.19	FECHA	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIGITALIZADO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-058-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-060/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-11-05-03-060		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A
TERMINACIÓN	03 DE NOVIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01400-8	\$188,107.19	29-ago-22	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3455-01399-9	\$37,621.44	29-ago-22	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3455-01414-7	\$37,621.44	03-nov-22	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-058-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-060/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-11-05-03-060		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 90.5 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 2 POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 2 POZOS DE VISITA EXISTENTES, REHABILITACIÓN DE 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 22 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, ACARREOS ATAGÜÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALÓN PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, REGISTRO CIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1-N-A	5 de septiembre de 2022	4 de octubre de 2022	4 de octubre de 2022	\$ 171,587.64	\$ 27,454.02	\$ 199,041.66	\$99,520.83
2-FINQUITO	5 de octubre de 2022	3 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	\$ 78,387.50	\$ 12,542.00	\$ 90,929.50	\$88,586.36
TOTALES : \$				\$ 249,975.14	\$ 39,996.02	\$ 289,971.16	\$ 188,107.19

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 243.21 (OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-058-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-060/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-11-05-03-060		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V.



GRUPO CONSTRUCTOR MCE, SA DE CV
RFC: GCM-041208-9W4
CALLE GERANIO MANZANA 9 LOTE 4, PRACC. MACTUMATZA, C.P. 29
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
MCEGRUPO@HOTMAIL.COM

C. ING. MARIO ALBERTO GARCÍA DOMÍNGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO