

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-059-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-061/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-09-05-03-061		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 04 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MARIO ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARIO ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

961 542 1686

DOMICILIO FISCAL:

CALLE GERANIO MANZANA 8 LOTE 4, FRACCIONAMIENTO MACTUMATZA, C.P.29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

GCM041208SW4

No. DE CONTRATO:

TGZ-SOP-FISM-059-2022

DE FECHA:

29 DE AGOSTO DE 2022

PLAZO:

60 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA

TERMINACION

03 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 233,759.64

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 116,879.82

FECHA

02 DE SEPTIEMBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-059-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-061/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-09-05-03-061		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA:	-
----------------------	------	-----------------------	------	--------	---

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES)	0 DIAS NAT.	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
-----------------------------	-------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A
TERMINACIÓN	04 DE OCTUBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 04 DE OCTUBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01402-2	\$116,879.82	29-ago-22	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3455-01401-3	\$23,375.96	29-ago-22	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3455-01413-4	\$23,375.96	04-oct-22	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-059-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-061/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-09-05-03-061		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN; JUNTEO Y PRUEBA DE 188.80 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANADE 75 MM (3") DE DIAMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 22 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, ACARREOS, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE EMPAQUES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULAS, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	5 de septiembre de 2022	4 de octubre de 2022	4 de octubre de 2022	\$ 121,012.69	\$ 19,362.03	\$ 140,374.72	\$116,879.82
TOTALES : \$				\$ 121,012.69	\$ 19,362.03	\$ 140,374.72	\$ 116,879.82

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 93,384.92 (NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-059-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-061/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-09-05-03-061		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V.


C. ING. MARIO ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO



GRUPO CONSTRUCTOR MCE, SA DE CV
RFC: GCM-041208-SW4
CALLE OERANIO MANZANA 8 LOTE 4, FRACC. MACTUMATZA, C.P. 23059
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
MCEGRUPO@HOTMAIL.COM