



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-060-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-065/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-065		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS **03 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ, E ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR EL "CONTRATISTA" **MACAL, INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. RAÚL CORZO GIL**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **MACAL, INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. RAÚL CORZO GIL**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:	COLONIA LAS GRANJAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	---------------------	------------	---------------------------

CON FECHA **03 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **03 DE NOVIEMBRE DEL 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	MACAL, INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612484246
DOMICILIO FISCAL:	En Avenida 9a Poniente Norte No. 248 Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MIC141027K60		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-060-2022	DE FECHA:	29 DE AGOSTO DEL 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	FECHA	
	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	TERMINACION	03 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	MONTO (CON IVA)		
	\$ 234,707.06		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA	
	\$ 117,353.53	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-060-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-065/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-065		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	03 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	0032200003730	\$117,353.53	29-ago-22	MAPFRE FIANZAS, S. A.
CUMPLIMIENTO	0032200003732	\$23,470.71	29-ago-22	MAPFRE FIANZAS, S. A.
VICIOS OCULTOS	0032300000334	\$23,470.71	03-nov-22	MAPFRE FIANZAS, S. A.

SANCIONES, (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-060-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-065/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-065		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 49.40 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 1 PIEZA DE POZO DE VISITA DE 1.65 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 2 PIEZAS DE POZOS DE VISITA EXISTENTES DE HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 05 PIEZAS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 05 PIEZAS DE REGISTROS DE 0.6X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, ATAGUÍAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	04 DE OCTUBRE DE 2022	04 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 118,967.01	\$ 19,034.72	\$ 138,001.73	\$69,000.87
02-F (DOS FINIQUITO)	05 DE OCTUBRE DE 2022	03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 1,055.72	\$ 168.92	\$ 1,224.64	\$1,202.51
TOTALES : \$				\$ 120,022.73	\$ 19,203.64	\$ 139,226.37	\$70,203.38

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 95,480.69 (NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 69/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-060-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-065/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-065		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
MACAL, INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.

C. RAÚL CORZO GIL
ADMINISTRADOR ÚNICO

