


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-062-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-066/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-066		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING.FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA;; Y POR LA "CONTRATISTA" YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. ROMEO VELASCO ZARATE, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. ROMEO VELASCO ZARATE, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA JARDINES DEL NORTE

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		TELEFONO Y FAX:	961 165 73 79	
DOMICILIO FISCAL:	PRIVADA 9a SUR PONIENTE No. 318, COLONIA TERÁN, C.P. 29050, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	YCY120821NW1				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-062-2022	DE FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2022	PLAZO:	90 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACION	03 DE DICIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,010,446.51		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 505,223.26	FECHA	03 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-062-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-066/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-066		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

N/A			
INCREMENTO (CON IVA)	\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00
		FECHA:	N/A

PLAZO: N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NATURALES INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: 0 DIAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA) - FECHA N/A

FECHAS		DE ACUERDO A CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A
	TERMINACIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	1325-20235-9	505,223.26	29 DE AGOSTO DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	1325-20236-0	101,044.65	29 DE AGOSTO DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	1325-21630-5	101,044.65	03 DE NOVIEMBRE DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-062-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-066/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-066		

**METAS
ALCANZADAS:**

SUMINISTRO E INSTALACION DE 234.95 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 3 POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACION DE 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 30 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAD INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	04 DE OCTUBRE DE 2022	04 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 726,969.80	\$ 116,315.17	\$ 843,284.97	\$ 421,642.49
02 F (DOS FINIQUITO)	05 DE OCTUBRE DE 2022	03 DE NOVIEMBRE DE 2022	03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 81,752.66	\$ 13,080.43	\$ 94,833.09	\$ 83,580.77
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ 808,722.46	\$ 129,395.60	\$ 938,118.06	\$ 505,223.26

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DE LA CONTRATANTE O CONTRATADA POR UN MONTO DE \$ 72,328.45 (SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 45/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-062-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-066/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-11-05-03-066		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. ROMEO VELASCO ZARATE
APODERADO LEGAL

YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
R.F.C. VCY120821NWX1
PRIVADA DE LA 9ª SUR PONIENTE No. 315
AMPLIACION TERAN
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TELÉFONO: 961 6127983
EMAIL: yajalentic@outlook.com