



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-063-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-89/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-089		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **03 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUIZ**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. ROMEO VELASCO ZÁRATE**, EN SU CARACTER DE **APODERADO LEGAL**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. ROMEO VELASCO ZÁRATE**, EN SU CARACTER DE **APODERADO LEGAL** EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:	COLONIA JARDINES DEL NORTE	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	----------------------------	------------	---------------------------

CON FECHA **03 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **03 DE NOVIEMBRE DEL 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			TELÉFONO Y FAX:	961 165 7379
DOMICILIO FISCAL:	PRIVADA 9a SUR PONIENTE No. 318, COLONIA TERÁN, C.P. 29050, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	YCY120821NW1				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-063-2022	DE FECHA:	29 DE AGOSTO DEL 2022	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	FECHA TERMINACION	03 DE NOVIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 666,067.89		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 333,033.95	FECHA	07 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-063-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-89/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-089		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN CONTRATO
	INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	TERMINACIÓN	03 DE NOVIEMBRE DEL 2022	03 DE NOVIEMBRE DEL 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-20237-5	\$333,033.95	29/08/2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1325-20238-4	\$66,606.79	29/08/2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1325-21631-8	\$66,606.79	03/11/2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIÓNES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-063-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-89/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-089		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 240.10 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO, REHABILITACIÓN DE 30 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJAS DE VÁLVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE TORNILLOS, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUES, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-(UNO)	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	04 DE OCTUBRE DEL 2022	04 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 344,335.96	\$ 55,093.75	\$ 399,429.71	\$199,714.86
02-F (DOS FINIQUITO)	05 DE OCTUBRE DEL 2022	03 DE NOVIEMBRE DEL 2022	03 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ 88,932.10	\$ 14,229.14	\$ 103,161.24	\$101,445.11
TOTALES : \$				\$ 433,268.06	\$ 69,322.89	\$ 502,590.95	\$301,159.97

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 163,476.94 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-063-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-89/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-089		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.


C. ROMEO VELASCO ZÁRATE
APODERADO LEGAL


YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
R.F.C. YCY120821NW1
PRIVADA DE LA 9ª SUR PONIENTE No. 318
AMPLIACION TERAN
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TELÉFONO: 961 6127983
EMAIL: yajalontic@outlook.com