

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-064-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-069/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-069		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTIN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA " 1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO LOZADA TOLEDO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA 1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO LOZADA TOLEDO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO , EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COLONIA INSURGENTES, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA INSURGENTES

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 134 77 43
DOMICILIO FISCAL:	BOULEVARD. CIRO FARRERA No. 653, COLONIA JARDINES DE TUXTLA, C.P. 29020, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ICO150728FG9		ICO150729FG9
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-064 -2022	DE FECHA:	29 DE AGOSTO DEL 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		FECHA TERMINACION	03 DE NOVIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$674,186.57
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$337,093.29
		FECHA	07 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-064-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-069/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-069		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	07 de octubre de 2022	07 de octubre de 2022
	TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022	05 de diciembre de 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA:

07 de octubre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-22510-2	\$337,093.29	29-ago-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	8161-22511-3	\$67,418.66	29-ago-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	8161-23798-5	\$67,418.66	05-dic-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-064-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-069/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-069		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 168.95 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIÁMETRO SERIE 25, 03 PZA DE POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 03 PZA POZOS DE VISITAS EXISTENTES DE HASTA 2.50 M, REHABILITACIÓN DE 29.00 PZA DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 29.00 PZA DE REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE; TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	07 DE OCTUBRE DE 2022	05 DE NOVIEMBRE 2022	05 DE NOVIEMBRE 2022	\$ 328,777.99	\$ 52,604.48	\$381,382.47	\$190,691.24
2-F (DOS FINIQUITO)	06 DE NOVIEMBRE 2022	05 DE DICIEMBRE 2022	05 DE DICIEMBRE 2022	\$ 128,625.28	\$ 20,580.04	\$149,205.32	\$146,402.05
TOTALES : \$				\$ 457,403.27	\$ 73,184.52	\$ 530,587.79	\$337,093.29

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 143,598.78 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-064-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-069/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-069		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. MARTIN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

1+1 INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


ARQ. MAURICIO LOZADA TOLEDO
ADMINISTRADOR UNICO


1+1 INGENIERIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
RFC: ICO150728FG9
BLVD. CIRO FARRERAN.653
COL. JARDINES DE TUXTLA
TUXTLA GUTIERREZ CHIS.
C.P.29020