



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-065-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-074/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-074		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" 1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO LOZADA TOLEDO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA 1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO LOZADA TOLEDO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COLONIA INSURGENTES, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA INSURGENTES

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

961 134 77 43

DOMICILIO FISCAL:

BOULEVARD. CIRO FARRERA No. 653, COLONIA JARDINES DE TUXTLA, C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC:

ICO150728FG9

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-065 -2022

DE FECHA:

29 DE AGOSTO DEL 2022

PLAZO:

60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA

TERMINACION

03 DE NOVIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$339,980.35

MONTO DEL ANTICIPO

(CON IVA)

\$169,990.18

FECHA

07 DE OCTUBRE DEL 2022

DIGITALIZADO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-065-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-074/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-074		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ -

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ -

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	07 de octubre de 2022	07 de octubre de 2022
TERMINACIÓN	05 de diciembre de 2022	05 de diciembre de 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA:

07 de octubre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-22512-8	\$169,990.18	29-ago-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	8161-22513-7	\$33,998.04	29-ago-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	8161-23799-0	\$33,998.04	05-dic-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-065-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-074/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-074		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 148.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 32.50 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 13 TOMAS DOMICILIARIAS DE 3.00 MTS DE BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS DE 7.00 MTS DE BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO DE EMPAQUES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA VÁLVULA, CONCRETO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	07 DE OCTUBRE DE 2022	05 DE NOVIEMBRE 2022	05 DE NOVIEMBRE 2022	\$ 132,474.39	\$ 21,195.90	\$153,670.29	\$76,835.15
2-F (DOS FINIQUITO)	06 DE NOVIEMBRE 2022	05 DE DICIEMBRE 2022	05 DE DICIEMBRE 2022	\$ 91,105.58	\$ 14,576.89	\$105,682.47	\$93,155.03
TOTALES : \$				\$ 223,579.97	\$ 35,772.79	\$ 259,352.76	\$169,990.18

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 80,627.59 (OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-065-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-074/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-074		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

1+1 INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


C. MAURICIO LOZADA TOLEDO
ADMINISTRADOR UNICO

