

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-066-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-071/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-071		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **C. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR LA **C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I. NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO; EN LA AVENIDA SANTA CRUZ RNTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIZ VELEZ CHACON, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA **03 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **03 DE NOVIEMBRE DEL 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

9613589497

DOMICILIO FISCAL:

CALZADA SUMIDERO No. 2173, COLONIA ALBANIA BAJA, C.P. 29010, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC:

LL0980326AZ5

No. DE CONTRATO: **TGZ-SOP-FISM-066-2022**

DE FECHA:

29 DE AGOSTO DE 2022

PLAZO:

90 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA TERMINACION

03 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 791,282.49

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)

\$ 395,641.25

FECHA

11 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-066-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-071/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-071		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL	SEGÚN CONTRATO
INICIO	5 de septiembre de 2022	5 de septiembre de 2022
TERMINACIÓN	3 de noviembre de 2022	3 de diciembre de 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 5 de septiembre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2180674	\$395,641.25	29-ago-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2180676	\$79,128.25	29-ago-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2200036	\$66,810.32	03-nov-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-066-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-071/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-071		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE 237.85 M DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM(8") DE DIAMETRO SERIE 25, 4.00 POZOS DE VISITAS DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACION DE 4.00 POZOS DE VISITA EXISTENTE, RAHABILITACION DE 36.00 DESCARAS DOMICILIARIAS Y 36.00 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, TRAZO Y CORTE, DEMOLICION DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COCACION DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALON PARA POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES, BOMBEO DE ACHIQUE, ATAGUIAS, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APIZONADA, ACARREOS, REGISTRO CIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	5 de septiembre de 2022	4 de octubre de 2022	4 de octubre de 2022	\$ 433,983.47	\$ 69,437.36	\$ 503,420.83	\$251,710.42
2-F (DOS FINIQUITO)	5 de octubre de 2022	3 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	\$ 141,967.52	\$ 22,714.80	\$ 164,682.32	\$143,930.83
TOTALES : \$				\$ 575,950.99	\$ 92,152.16	\$ 668,103.15	\$ 395,641.25

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 123,179.34 (CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-066-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-071/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-071		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA CONTRATISTA"
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO


ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

 LOGO-LOVA OBRAS CIVILES,
S.A. DE C.V.
R.F.C. LLO-880328-AZ5
CALZADA SURIDORO No. 2173 COL. ALBANA BAJA
TEL. FAX 094-94-60 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
e-mail: logotva@predigustax


ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA