



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-067-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-072/2022 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-11-05-03-072		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 03 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ; EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANTIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTARDOR UNICO EN ADELANTE, "LA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.

LOCALIDAD:

JARDINES DEL NORTE

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.	TELEFONO Y FAX:	961 263 70 07
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA ABEDULES No. 213, COL. EL ROBLE C.P. 29090, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCJ160318DN7		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-067-2022	DE FECHA:	29 DE AGOSTO DEL 2022
		PLAZO:	90 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	FECHA TERMINACION
			03 DE DICIEMBRE DEL 2022
	MONTO (CON IVA)	\$ 1,106,477.58	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 553,238.79	FECHA
			23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-067-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-072/2022 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-11-05-03-072		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	03 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2179020	\$553,238.79	29-ago-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUTION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2179019	\$110,647.76	29-ago-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUTION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2203160	\$110,647.76	03-nov-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUTION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-067-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-072/2022 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-11-05-03-072		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 317.60 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 7 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 65 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 65 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	5 de septiembre de 2022	4 de octubre de 2022	4 de octubre de 2022	\$ 719,915.13	\$ 115,186.42	\$ 835,101.55	\$417,550.78
2-F(DOS FINIQUITO)	5 de octubre de 2022	3 de noviembre de 2022	3 de noviembre de 2022	\$ 233,944.85	\$ 37,431.18	\$ 271,376.03	\$135,688.01
TOTALES : \$				\$ 953,859.98	\$ 152,617.60	\$ 1,106,477.58	\$553,238.79

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-067-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-072/2022 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-11-05-03-072		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.
C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

