



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-069-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-062/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-062		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MARIO ALBERTO GARCÍA DOMÍNGUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARIO ALBERTO GARCÍA DOMÍNGUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V.			TELÉFONO Y FAX:	9611656216
DOMICILIO FISCAL:	CALLE GERANIO MANZANA 8 LOTE 4, FRACC. MACTUMATZA, C.P.29059 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCM041208SW4				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-069-2022	DE FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	PLAZO:	90 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACION	10 DE DICIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 967,118.94		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 483,559.47	FECHA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIGITALIZADO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-069-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-062/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-062		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A
TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01404-2	\$483,559.47	05-sep-22	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3455-01403-5	\$96,711.89	05-sep-22	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3455-01431-8	\$96,711.89	12-dic-22	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-069-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-062/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-062		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 464.76 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 185.44 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 189.65 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 201.46 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TALA DE ARBOLES, EXTRACCIÓN DE TOCONES, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE, COMPACTACIÓN DEL TERRENO, BASE HIDRÁULICA, SUB BASE HIDRÁULICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, RELLENO DE EXCAVACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	12 de septiembre de 2022	11 de octubre de 2022	11 de octubre de 2022	\$ 248,682.15	\$ 39,789.14	\$ 288,471.29	\$144,235.65
2 (DOS)	12 de octubre de 2022	10 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	\$ 433,275.35	\$ 69,324.06	\$ 502,599.41	\$251,299.71
3-F (TRES FINIQUITO)	11 de noviembre de 2022	10 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	\$ 151,399.82	\$ 24,223.97	\$ 175,623.79	\$88,024.11
TOTALES : \$				\$ 833,357.32	\$ 133,337.17	\$ 966,694.49	\$ 483,559.47

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 424.45 (CUATROCIENTOS VENTICUATRO PESOS 45/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-069-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-062/22 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-062		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V.

C. MARIO ALBERTO GARCÍA DOMÍNGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



GRUPO CONSTRUCTOR MCE, SA DE CV
RFC: GCM-041208-RW4
CALLE GERANIO MANZANA 9 LOTE 4, FRACC. INACTUMATZA, C.P. 29059
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
MCEGRUPO@HOTMAIL.COM