

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-070-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-079/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-079		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA " 1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO LOZADA TOLEDO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA 1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO LOZADA TOLEDO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN , EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COLONIA INSURGENTES, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COLONIA INSURGENTES	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	---------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 134 77 43
DOMICILIO FISCAL:	BOULEVARD CIRO FARRERA No. 653, COLONIA JARDINES DE TUXTLA, C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ICO150728FG9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-070 -2022	DE FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		PLAZO:	95 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	MONTO (CON IVA)		\$2,057,078.47
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA	\$1,028,539.24
			07 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-070-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-079/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-079		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	12 de septiembre de 2022	N/A
	TERMINACIÓN	10 de noviembre de 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 de septiembre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	DOCUMENTOS ADICIONALES				
		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	8161-22579-9	\$1,028,539.24	05-sep-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	8161-22580-5	\$205,707.85	05-sep-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	8161-23800-7	\$205,707.85	10-nov-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-070-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-079/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-079		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 681.44 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 228.00 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 257.43 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 284.32 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 DE 10 CMS. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, SUB BASE HIDRÁULICA, BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, MURO DE 15 CMS, APLANADO DE MURO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASA MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 925,401.72	\$ 148,064.28	\$ 1,073,466.00	\$536,733.00
2-F (DOS FINIQUITO)	12 DE OCTUBRE DE 2022	10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 528,587.82	\$ 84,574.05	\$ 613,161.87	\$491,806.24
TOTALES : \$				\$ 1,453,989.54	\$ 232,638.33	\$ 1,686,627.87	\$1,028,539.24

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 370,450.60 (TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-070-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-079/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-079		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

1+1 INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


C. MAURICIO LOZADA TOLEDO
ADMINISTRADOR ÚNICO


1+1 INGENIERIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
RFC: ICO150728FG9
BLVD. CIRO FARRERA N.653
COL. JARDINES DE TUXTLA
TUXTLA GUTIERREZ CHIS.
C.P.29020