

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-071-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-082/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-03-082		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR EL "CONTRATISTA" MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RAÚL CORZO GIL, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RAÚL CORZO GIL, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA/

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:	COLONIA LAS GRANJAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	---------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	MACAL, INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612484246
DOMICILIO FISCAL:	En Avenida 9a Poniente Norte No. 248 Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MIC141027K90		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-071-2022	DE FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA	
		FECHA INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 424,361.66
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 212,180.83
		FECHA	07 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-071-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-082/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-082		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	0032200032977	\$212,180.83	12-sep-22	MAPFRE FIANZAS, S. A.
CUMPLIMIENTO	0032200002978	\$42,436.17	12-sep-22	MAPFRE FIANZAS, S. A.
VICIOS OCULTOS	0032300000336	\$42,436.17	10-nov-22	MAPFRE FIANZAS, S. A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-071-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-082/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-03-082		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 222.63 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 84.40030 M2 DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL CONSTRUCCION DE 46.14 M2 DE CUNETA, 93.27 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 84.99 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, ATAGUIAS, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, BASE HIDRAULICA, GUARNICIONES INVERTIDAS, APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$332,169.62	\$53,147.14	\$385,316.76	\$192,658.38
02-F (DOS FINIQUITO)	12 DE OCTUBRE DE 2022	10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$33,659.40	\$5,385.50	\$39,044.90	\$19,522.45
TOTALES : \$				\$ 365,829.02	\$ 58,532.64	\$ 424,361.66	\$212,180.83

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-071-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-082/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-09-03-082		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"



ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORNÓZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
MACAL, INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.


C. RAÚL CORZO GIL
ADMINISTRADOR UNICO


INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.
R.F.C. MIC141027K60 SA PONIENTE NORTE 245, C.P.
29090, COL. CENTRO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.