

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-072-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FISM-085/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-085		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTIN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. NERI MELGAR GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. NERI MELGAR GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COLONIA PATRIA NUEVA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	----------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9686890081
DOMICILIO FISCAL:	CALLE JAZMÍN No. 18, COLONIA JARDINES MAGISTERIAL, C.P. 30400, CINTALAPA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CBC110525EK9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-072-2022	DE FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022
	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
	MONTO (CON IVA)		\$ 159,457.39
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	\$ 79,728.70		



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-072-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FISM-085/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-085		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
	TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 .

DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	22A40886	79,728.70	05-sep-22	Dorama, Institución de Garantías, S.A.
	CUMPLIMIENTO	22A40887	\$15,945.74	05-sep-22	Dorama, Institución de Garantías, S.A.
	VICIOS OCULTOS	22A55471	\$15,945.74	10-nov-22	Dorama, Institución de Garantías, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-072-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FISM-085/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-085		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40.00 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO ERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 48.32 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 1 POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA DE 1.18 M DE PROFUNDIDAD Y 9 REGISTROS DE 0.6X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO, CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALÓN PARA POZO DE VISITA, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$84,690.81	\$13,550.53	\$98,241.34	\$79,728.70
2-F (DOS-FINIQUITO)	12 DE OCTUBRE DE 2022	10 DE NOVIEMBRE DE 2022	10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$19,261.54	\$3,081.85	\$22,343.39	\$0.00
TOTALES : \$				\$ 103,952.35	\$ 16,632.38	\$ 120,584.73	\$ 79,728.70

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$38,872.66 (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-072-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FISM-085/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-085		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. NERI MELGAR GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA