



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-074-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-090/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-090		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR CHOL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. ANDREA LUGO HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR CHOL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. ANDREA LUGO HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

PARA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT NORTE, CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CERRADA, CALLE SÁNDALO NORTE ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:		GRUPO CONSTRUCTOR CHOL, S.A. DE C.V.		TELEFONO Y FAX:		961 212 09 74					
DOMICILIO FISCAL:		PRIVADA 6A ORIENTE NORTE No. 1562, COL. LA PIMIENTA, C.P. 29034, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.									
No. DE REGISTRO DEL RFC:		GCC130415NH1									
No. DE CONTRATO:		TGZ-SOP-FISM-074-2022		DE FECHA:		05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		PLAZO:		95 DIAS NATURALES	
				FECHA INICIO		12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		FECHA TERMINACION		15 DE DICIEMBRE DEL 2022	
				MONTO (CON IVA)		\$ 3,868,327.67					
				MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)		\$ 1,934,163.84		FECHA		03 DE OCTUBRE DEL 2022	



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-074-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-090/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-090		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO NATURALES 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-20306-0	\$1,934,163.84	05-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1325-20307-1	\$386,832.77	05-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1325-21256-9	\$386,832.77	10-nov-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-074-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-090/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-090		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1, 559.42 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 719.93 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 685.87 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,004.09 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, SUB BASE HIDRÁULICA, BASE HIDRÁULICA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ATAGUÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 de septiembre de 2022	11 de octubre de 2022	11 de octubre de 2022	\$ 1,412,247.39	\$ 225,959.58	\$ 1,638,206.97	\$819,103.49
02-F (DOS FINIQUITO)	12 de octubre de 2022	10 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	\$ 1,922,517.84	\$ 307,602.85	\$ 2,230,120.69	\$1,115,060.35
TOTALES : \$				\$ 3,334,765.23	\$ 533,562.43	\$ 3,868,327.66	\$ 1,934,163.84

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-074-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-090/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-090		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR CHOL, S.A. DE C.V.

C. ANDREA LUJO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR UNICO



R.F.C.: GCCI50415NHI
IMSS A68 45947 10 5
Privada 6a. Oriente Norte No. 1562
Colonia La Pimienta
C.P. 29034
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.