

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-075-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-093/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-093		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUIZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ROMEO VELASCO ZARATE, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ROMEO VELASCO ZARATE, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD: COLONIA JARDINES DEL NORTE MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 165 7379
DOMICILIO FISCAL:	PRIVADA 9a SUR PONIENTE No. 318, COLONIA TERÁN, C.P. 29050, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	YCY120821NW1		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-075-2022	DE FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		PLAZO:	95 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		FECHA TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,426,612.78
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,213,306.39
		FECHA	21 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-075-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-093/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-093		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL	SEGÚN CONTRATO
INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-20337-4	\$1,213,306.39	05/09/2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1325-20338-7	\$242,661.28	05/09/2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1325-21632-5	\$242,661.28	10/11/2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-075-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-093/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-093		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 455.60 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,323.95 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 458.81 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 389.54 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, INCLUYE: ACARREOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, SUB BASE HIDRÁULICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA, GUARNICIÓN INVERTIDA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-(UNO)	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	11 DE OCTUBRE DEL 2022	11 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 1,666,204.19	\$ 266,592.67	\$ 1,932,796.86	\$966,398.43
02-F-(DOS FINIQUITO)	12 DE OCTUBRE DEL 2022	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ 364,692.32	\$ 58,350.77	\$ 423,043.09	\$246,907.96
TOTALES : \$				\$ 2,030,896.51	\$ 324,943.44	\$ 2,355,839.95	\$1,213,306.39

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 70,772.83 (SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-075-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-093/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-093		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. ROMEO VELASCO ZARATE
APODERADO LEGAL


YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
R.F.C. YCY1Z0821NW1
PRIVADA DE LA 9ª SUR PONIENTE No. 318
AMPLIACION TERAN
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TELÉFONO: 951 5127983
EMAIL: yajalontic@outlook.com