



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-076-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-084/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-084		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. ANGELTO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO; EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE.

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 212 15 24
DOMICILIO FISCAL:	EN LA CALLE 2a ORIENTE JUNTO AL 16 S/N, COLONIA CENTRO CP.30475, VILLAFLORES, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MSC1012174J3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-076-2022	DE FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		FECHA TERMINACION	10 DE NOVIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 425,909.66
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 212,954.83
		FECHA	04 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-076-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-084/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-084		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

REAL

SEGÚN ANTICIPO

INICIO

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

N/A

TERMINACIÓN

10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2707955	\$212,954.83	05-sep-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2707970	\$42,590.97	05-sep-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2749688	\$42,590.97	10-nov-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-076-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-084/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-084		

iv.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 104.75 M DE TUBERÍA DE P.V.C SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 144 M DE TUBERÍA DE P.V.C SANITARIO DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 3 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD Y 25 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO, CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALÓN PARA POZO DE VISITA, ATAGÜÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	11 DE OCTUBRE DEL 2022	11 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 291,121.09	\$ 46,579.37	\$ 337,700.46	\$168,850.23
02-F (DOS FINIQUITO)	12 DE OCTUBRE DEL 2022	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ 75,326.10	\$ 12,052.18	\$ 87,378.28	\$44,104.60
TOTALES : \$				\$ 366,447.19	\$ 58,631.55	\$ 425,078.74	\$212,954.83

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$830.92 (OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 92/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-076-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-084/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-084		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ
ADMINISTRADOR UNICO

MARVAT SERVICIO
DE CONSTRUCCION
DE CHIAPAS