

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-077-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-094/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-094		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. ANGELTO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE.

LOCALIDAD:	COLONIA PATRIA NUEVA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	----------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 212 15 24
DOMICILIO FISCAL:	EN LA CALLE 2a ORIENTE JUNTO AL 16 S/N, COLONIA CENTRO CP.30475, VILLAFLORES, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MSC1012174J3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-077-2022	DE FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		FECHA TERMINACION	10 DE NOVIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 210,186.75
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 105,093.38
		FECHA	17 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-077-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-094/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-094		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	DOCUMENTOS ADICIONALES				
	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA	
	ANTICIPO	2708612	\$105,093.38	05-sep-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2708615	\$21,018.68	05-sep-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2749709	\$21,018.68	10-nov-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-077-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-094/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-094		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 213.80 M DE TUBERÍA DE P.V.C CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y 26 TOMAS DOMICILIARIAS DE 3.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CONCRETO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	11 DE OCTUBRE DEL 2022	11 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 162,836.17	\$ 28,053.79	\$ 188,889.96	\$94,444.98
02-F (DOS FINIQUITO)	12 DE OCTUBRE DEL 2022	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ 12,190.54	\$ 1,950.49	\$ 14,141.03	\$10,648.40
TOTALES : \$				\$ 175,026.71	\$ 28,004.28	\$ 203,030.99	\$ 105,093.38

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$7,155.76 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-077-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-094/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-094		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ
ADMINISTRADOR UNICO

MARV. = SERVICIO
DE CONSTRUCCION
DE CHIAPAS