



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-078-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-064/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-03-064		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION" UBICADA: EN LA CALLE MICHOACÁN ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

CÁNDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS

TELÉFONO Y FAX:

961-177-0626

DOMICILIO FISCAL:

PROLONGACIÓN 16A ORIENTE NORTE No. 780, COLONIA HIDALGO, C.P. 29040 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC:

VAPC910118JD9

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-078-2022

DE FECHA:

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PLAZO:

90 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA

TERMINACION

10 DE DICIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 1,016,968.87

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 508,484.44

FECHA

29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-078-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-064/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-03-064		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA:	-
----------------------	------	-----------------------	------	--------	---

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO DÍAS NATURALES)	0 DÍAS NAT.	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
-------------------------------	-------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2706819	\$508,484.44	5 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2706838	\$101,696.89	5 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2753008	\$101,696.89	10 DE NOVIEMBRE DE 2022	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-078-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-064/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-03-064		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 365.26 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA DE 20 CMS DE ESPESOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 146.14 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, 187.92 M DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 276.70 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE; TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO Y DE CONCRETO, DEMOLICION DE GUARNICION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACION, ACARREOS, COMPACTACION, RELLENO DE EXCAVACIONES, SUBBASE HIDRAULICA, BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION, BOMBEO DE ACHIQUE, ATAGUIAS, APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA SEÑALETICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 de septiembre de 2022	11 de octubre de 2022	11 de octubre de 2022	\$ 348,395.60	\$ 55,743.30	\$ 404,138.90	\$202,069.45
02-F (DOS FINIQUITO)	12 de octubre de 2022	10 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	\$ 528,301.70	\$ 84,528.27	\$ 612,829.97	\$306,414.99
TOTALES : \$				\$ 876,697.30	\$ 140,271.57	\$ 1,016,968.87	\$ 508,484.44

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-078-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-064/22 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-09-03-03-064		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. CÁNDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
PERSONA FÍSICA

 **GRUPO VP**
CÁNDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
VAPC910118JD9
PROLONGACION 16 ORIENTE NORTE 780
COL. BARRIO HIDALGO, C.P. 29040
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS