

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-080-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-081/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-081		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION; EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIZ VELEZ CHACON, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.		TELEFONO Y FAX:	9613589497	
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA SUMIDERO No. 2173, COLONIA ALBANIA BAJA, C.P. 29010, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LIO980326AZ5				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-080-2022	DE FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	PLAZO:	95 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$1,569,142.01		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 784,571.01	FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-080-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-081/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-081		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL	SEGÚN CONTRATO
INICIO	12 de septiembre de 2022	12 de septiembre de 2022
TERMINACIÓN	10 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 12 de septiembre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2182857	\$784,571.01	05-sep-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2182856	\$156,914.20	05-sep-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2203256	\$156,914.20	10-nov-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-080-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-081/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-081		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 577.51 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 291.58 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL 335.19 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 428.21 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE PAVIMENTO, DEMOLICION DE GUARNICIONES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACION, ACARREOS, COMPACTACION, RELLENOS DE EXCAVACIONES, SUB BASE HIDRAULICA, BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION, BOMBEO DE ACHIQUE, ATAGUIAS, APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12 de septiembre de 2022	11 de octubre de 2022	11 de octubre de 2022	\$693,674.16	\$110,987.87	\$804,662.03	\$402,331.02
02-F (DOS FINIQUITO)	12 de octubre de 2022	10 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	\$584,038.66	\$93,446.19	\$677,484.85	\$382,239.99
TOTALES : \$				\$1,277,712.82	\$204,434.06	\$1,482,146.88	\$784,571.01

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$86,995.13 (OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-080-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-081/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-081		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.


C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO


LOGO LOVA OBRAS CIVILES,
S.A. DE C.V.
R.F.C. LLO-090328-AZ5
CALZADA SUMIDERO No. 2173 COL. ALBAÑIA B.A.
TEL. FAX 094-04-00 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
e-mail: logolova@prodigy.net.mx