

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-081-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FISM-097/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-097		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR LA **C. NERI MELGAR GOMEZ**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA **C. NERI MELGAR GOMEZ**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COLONIA PATRIA NUEVA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			TELEFONO Y FAX:	9686890081
DOMICILIO FISCAL:	CALLE JAZMIN No. 18, COLONIA JARDINES MAGISTERIAL, C.P. 30400, CINTALAPA, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CBC110525EK9				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-081-2022	DE FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	FECHA TERMINACION	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 743,189.98		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 371,594.99	FECHA	13 DE OCTUBRE DEL 2022



CONSTRUCTORA EL BAMBU
DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. CBC-110525-EK9
CALLE JAZMIN No. 18,
FRACC. JARDINES MAGISTERIAL
CINTALAPA, CHIAPAS. C.P. 30400



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-081-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FISM-097/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-097		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

-

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
TERMINACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA:

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 .

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	22A43707	371,594.9	13-sep-22	Dorama, Institución de Garantías, S.A.
CUMPLIMIENTO	22A4371	\$74,319.00	13-sep-22	Dorama, Institución de Garantías, S.A.
VICIOS OCULTOS	22A63212	\$74,319.00	17-nov-22	Dorama, Institución de Garantías, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CONSTRUCTORA EL BAMBU
DE CHIAPAS. S.A. DE C.V.
R.F.C. CBC-110525-EK9
CALLE JAZMÍN No. 18,
FRACC. JARDINES MAGISTERIAL
CINTALAPA, CHIAPAS, C.P. 30400



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-081-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FISM-097/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-097		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

60.60 M3 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 A 7 DIAS, 403.97 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 175.78.00 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 175.80 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, BASE HIDRÁULICA, SUB BASE HIDRÁULICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, GUARNICIONES INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	18 DE OCTUBRE DE 2022	18 DE OCTUBRE DE 2022	\$379,662.61	\$60,746.02	\$440,408.63	\$371,594.99
2-F (DOS-FINQUITO)	19 DE OCTUBRE DE 2022	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$212,991.50	\$34,078.64	\$247,070.14	\$0.00
TOTALES : \$				\$ 592,654.11	\$ 94,824.66	\$ 687,478.77	\$ 371,594.99

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$55,711.21 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 21/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



CONSTRUCTORA EL BAMBU
DE CHIAPAS. S.A. DE C.V.
R.F.C. CBC-110525-EK9
CALLE JAZMÍN No. 18,
FRACC. JARDINES MAGISTERIAL
CINTALAPA, CHIAPAS. C.P. 30400



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-081-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FISM-097/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-097		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. NERI MELGAR GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCTORA EL BAMBU
DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. CBC-110525-EK9
CALLE JAZMÍN No. 18,
FRANCISCO GONZÁLEZ MAGISTERIAL
CANTALAWA, CHIAPAS, C.P. 99400