



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-082-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-087/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-087		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, REPRESENTADA POR EL C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1a. PONIENTE Y CIRCUITO POLITÉCNICO, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA SAN JOSÉ TERÁN

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS	TELÉFONO Y FAX:	961 169 00 01
DOMICILIO FISCAL:	CALLE CORONEL RUÍZ No. 110, C.P. 29370 EN LA CIUDAD DE ACALÁ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GOMC771122I20		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-082-2022	DE FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		FECHA TERMINACION	17 DE NOVIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$1,325,983.87
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$662,991.94
		FECHA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-082-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-087/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-087		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. NO APLICA

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A
	TERMINACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	DOCUMENTOS ADICIONALES				
		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	3471-11806-9	\$662,991.94	13-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	3471-11807-2	\$132,598.39	13-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	3471-12023-7	\$132,598.39	17-nov-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-082-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-087/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-087		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 372.70 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 2 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 5 POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 1 POZO DE VISITA EXISTENTE, REHABILITACIÓN DE 65 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 65 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 BROCALES, 75 HORAS DE BOMBEO DE ACHIQUE, 150 M DE ATAGUÍAS, 814.63504 M3 DE RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 54.88 M3 DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	18 DE OCTUBRE DE 2022	18 DE OCTUBRE DE 2022	\$509,884.29	\$81,581.49	\$591,465.78	\$295,732.89
02-F (DOS FINIQUITO)	19 DE OCTUBRE DE 2022	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$633,205.25	\$101,312.84	\$734,518.09	\$367,259.05
TOTALES : \$				\$1,143,089.54	\$182,894.33	\$1,325,983.87	\$662,991.94

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-082-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-087/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-087		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS
PERSONA FÍSICA

GMC CONSTRUCCIONES
ING. CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS
R.F.C. GMC-771122-120
CURP GMC771122HCSMZC01