

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-083-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FISM-088/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-088		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-174/22 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-088		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, REPRESENTADA POR EL C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA (DATOS SEGÚN CONTRATO)

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1a. PONIENTE Y CIRCUITO POLITÉCNICO, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

SAN JOSÉ TERÁN

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS	TELÉFONO Y FAX:	961 169 00 01
DOMICILIO FISCAL:	CALLE CORONEL RUÍZ No. 110, C.P. 29370 EN LA CIUDAD DE ACALÁ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GOMC771122120		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-083-2022	DE FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DE 2022
	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
	MONTO (CON IVA)		\$734,501.82
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA	12 DE OCTUBRE DE 2022
	\$367,250.91		



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-083-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FISM-088/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-088		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-174/22 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-088		

AMPLIACIONES:

MMONTO:	\$410,183.80	TGZ-SOP-FISM-083-2022-01			
No. DE CONVENIO					
INCREMENTO (CON IVA)	\$ 410,183.80	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ 1,144,685.62	FECHA:	02 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO: 60

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A
TERMINACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. NO APLICA

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO 3471-11808-9	\$367,250.91	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 3471-11809-0	\$73,450.18	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO DE CONVENIO 3471-11809-0	\$41,018.38	02 DE DICIEMBRE DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS 3471-12028-2	\$114,468.56	02 DE DICIEMBRE DE 2022	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-083-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FISM-088/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-088		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-174/22 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-088		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 659.30 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIAMETRO RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 447.50 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 200 MM (8") DE DIAMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 59 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, 04 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 04 CONTRA MARCOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 04 TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo., SUMINISTRO DE TORNILLOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	18 DE OCTUBRE DE 2022	18 DE OCTUBRE DE 2022	\$315,368.73	\$50,459.00	\$365,827.73	\$182,913.87
02 (DOS)	19 DE OCTUBRE DE 2022	02 DE NOVIEMBRE DE 2022	02 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$316,060.95	\$50,569.75	\$366,630.70	\$183,315.35
03-F (TRES FINIQUITO)	03 DE NOVIEMBRE DE 2022	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$355,368.27	\$56,858.92	\$412,227.19	\$1,021.69
TOTALES : \$				\$986,797.95	\$157,887.67	\$1,144,685.62	\$367,250.91

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-083-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FISM-088/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-088		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-174/22 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-088		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS
PERSONA FÍSICA

GMC CONSTRUCCIONES
ING. CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS
R.F.C. GOMC-771122-120
CURP GOMC771122HCSMZC01