

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-086-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-101/2022 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-101		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA "CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.

LOCALIDAD:	JARDINES DEL NORTE	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	--------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.		TELEFONO Y FAX:	961 263 70 07	
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA ABEDULES No. 213, COL. EL ROBLE C.P. 29090, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCJ160318DN7				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-086-2022	DE FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	PLAZO:	88 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 4,230,119.30		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 2,115,059.65	FECHA	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-086-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-101/2022 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-101		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2182142	\$2,115,059.65	13-sep-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUTION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2182140	\$423,011.93	13-sep-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUTION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2203163	\$423,011.93	17-nov-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUTION, S.A.

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-086-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-101/2022 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-101		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,566.28 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLE CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 555.99 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 625.03 M2 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 691.92 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, 64.00 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS, 12.80 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO, 230.54 M3 DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO, 26.17 M3 DE SUMINISTRO Y RELLENO DE PIEDRA QUEBRADA DE 2", INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, DENTELLÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN, ATAGÜAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4", BARANDALES ESTRUCTURALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	19 de septiembre de 2022	18 de octubre de 2022	18 de octubre de 2022	\$ 2,432,476.40	\$ 389,196.22	\$ 2,821,672.62	\$1,410,836.31
2-F(DOS FINIQUITO)	19 de octubre de 2022	17 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	\$ 1,045,350.61	\$ 167,256.10	\$ 1,212,606.71	\$704,223.34
TOTALES : \$				\$ 3,477,827.01	\$ 556,452.32	\$ 4,034,279.33	\$2,115,059.65

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 195,839.97 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-086-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-101/2022 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-101		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V.
C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTÍZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

