

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-087-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-095/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-095		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ANGEL RUÍZ RUÍZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ANGEL RUÍZ RUÍZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 212 1524
DOMICILIO FISCAL:	EN CALLE 2A ORIENTE JUNTO AL 16 S/N COLONIA CENTRO, C.P. 30475 EN LA CIUDAD DE VILLAFLORES, CHIAPAS;		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MSC1012174J3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-087-2022	DE FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		PLAZO:	88 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
		FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,488,258.15
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 744,129.08
		FECHA	04 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-087-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-095/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-095		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	04 DE OCTUBRE DEL 2022	04 DE OCTUBRE DEL 2022
TERMINACIÓN	02 DE DICIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 04 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2711260	\$744,129.08	13-sep-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2711274	\$148,825.82	13-sep-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2765902	\$148,825.82	02-dic-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-087-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-095/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-095		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

116.90 M3 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 A 7 DÍAS, 779.32 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 232.00 M DE CONCRETO F'C=150 KGICM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 483.58 M2 DE PISO DE CONCRETO FC=150 KGICM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFÁLTICA, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, BASE HIDRÁULICA, SUB BASE HIDRÁULICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA GUARNICIONES INVERTIDA APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	04 DE OCTUBRE DEL 2022	02 DE NOVIEMBRE DEL 2022	02 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ 949,802.35	\$ 151,968.38	\$ 1,101,770.73	\$550,885.37
02-F (DOS FINIQUITO)	03 DE NOVIEMBRE DEL 2022	02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 313,307.53	\$ 50,129.20	\$ 363,436.73	\$193,243.71
TOTALES : \$				\$ 1,263,109.88	\$ 202,097.58	\$ 1,465,207.46	\$744,129.08

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 23,050.69 (VENTITRES MIL CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-087-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-095/22 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-095		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA CONTRATISTA"
MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

MARVAT SERVICIO
DE CONSTRUCCION
DE CHIAPAS
C. MIGUEL ÁNGEL RUIZ RUIZ
ADMINISTRADOR UNICO

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA