



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-088-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-070/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-03-101-AS-11-05-03-070		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ, E ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ENRIQUE DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ENRIQUE DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
"REHABILITACIÓN DE DE DRENAJE SANITARIO", UBICADA: EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD: COLONIA PATRIA NUEVA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611022808
DOMICILIO FISCAL:	AV. HIGO No. 9731, COL. JARDINES DEL GRIJALVA, C.P. 29165, EN LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	AMB150722E58		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-088-2022	DE FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		FECHA TERMINACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 423,214.33
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 211,607.17
		FECHA	17 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIGITALIZADO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-088-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-070/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-03-101-AS-11-05-03-070		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	22A45106	\$211,607.17	13-sep-22	DORAMA , INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	22A45110	\$42,321.43	13-sep-22	DORAMA , INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	22A04615	\$42,321.43	17-nov-22	DORAMA , INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-088-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-070/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-03-101-AS-11-05-03-070		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 45.40 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 28.40 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO SERIE 25, 01 POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 1 POZOS DE VISITA EXISTENTES, REHABILITACIÓN DE 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS (SILLETA DE 8" A 6"), REHABILITACIÓN DE 04 DESCARGAS DOMICILIARIAS (SILLETA DE 12" A 6"), Y 22 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALONEN PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, BOMBEO DE ACHIQUE, ATAGUÍAS, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	18 DE OCTUBRE DE 2022	18 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 127,398.09	\$ 20,383.69	\$ 147,781.78	\$73,890.89
02-F (DOS-FINQUITO)	19 DE OCTUBRE DE 2022	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 125,335.81	\$ 20,053.73	\$ 145,389.54	\$137,716.28
TOTALES : \$				\$ 252,733.90	\$ 40,437.42	\$ 293,171.32	\$ 211,607.17

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$130,043.01 (CIENTO TREINTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-088-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-070/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-03-101-AS-11-05-03-070		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V.

C. ENRIQUE DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO