



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-089-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-075/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-101-AS-09-05-03-075		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ, E ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ENRIQUE DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ENRIQUE DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO", UBICADA: EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD: COLONIA PATRIA NUEVA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 9611022808
DOMICILIO FISCAL: AV. HIGO No. 9731, COL. JARDINES DEL GRIJALVA, C.P. 29165, EN LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
No. DE REGISTRO DEL RFC: AMB150722E58

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-089-2022 DE FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PLAZO: 60 DIAS NATURALES

FECHA INICIO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO (CON IVA) \$ 369,081.75

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 184,540.88 FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIGITALIZADO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-089-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-075/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-101-AS-09-05-03-075		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III - DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	22A45118	\$184,540.86	19-sep-22	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	22A45121	\$36,908.18	19-sep-22	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	23A04619	\$36,908.18	17-nov-22	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES: (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-089-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-075/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-101-AS-09-05-03-075		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 4.30 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO RD26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 105.40 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO RD26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 17.30 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD26, 8 TOMAS DOMICILIARIAS DE 3.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEK, 6 TOMAS DOMICILIARIAS DE 7.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEK INCLUYE: TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, SUMINISTRO DE EMPAQUES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA, CONCRETO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	18 DE OCTUBRE DE 2022	18 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 213,131.48	\$ 34,101.04	\$ 247,232.52	\$123,616.26
02-F (DOS-FINIQUITO)	19 DE OCTUBRE DE 2022	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 85,371.62	\$ 13,659.46	\$ 99,031.08	\$60,924.62
TOTALES : \$				\$ 298,503.10	\$ 47,760.50	\$ 346,263.60	\$ 184,540.88

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$22,818.15 (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-089-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-075/22 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-101-AS-09-05-03-075		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V.

C. ENRIQUE DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO