

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-091-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-080/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-101-UR-09-03-080		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 08 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ, E ING. MARTIN HERNANDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ENRIQUE DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ENRIQUE DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION", UBICADA: EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD: COLONIA PATRIA NUEVA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611022808
DOMICILIO FISCAL:	AV. HIGO No. 9731, COL. JARDINES DEL GRIJALVA, C.P. 29165, EN LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	AMB150722E58		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-091-2022	DE FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	10 DE OCTUBRE DE 2022 08 DE DICIEMBRE DE 2022
	MONTO (CON IVA)		\$ 1,150,765.55
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA	\$ 575,382.78 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-091-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-080/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-101-UR-09-03-03-080		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.

DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	22A45495	\$575,382.78	29-sep-22	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	22A45496	\$115,076.56	29-sep-22	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	23A04621	\$115,076.56	08-dic-22	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-091-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-080/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-101-UR-09-03-03-080		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 384.09 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 366.08 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 190.90 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 286.75 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIÓN, ACARREOS, COMPACTACIÓN, SUB BASE HIDRÁULICA, BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	10 DE OCTUBRE DE 2022	08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 658,407.19	\$ 105,345.15	\$ 763,752.34	\$381,876.17
02-F (DOS-FINIQUITO)	09 DE NOVIEMBRE DE 2022	08 DE DICIEMBRE DE 2022	08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 293,693.80	\$ 46,991.01	\$ 340,684.81	\$193,506.61
TOTALES : \$				\$ 952,100.99	\$ 152,336.16	\$ 1,104,437.15	\$ 575,382.78

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$46,328.40 (CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-091-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-080/22 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-101-UR-09-03-03-080		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V.

C. ENRIQUE DEL CARMEN AGUILAR MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

