

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-092-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-092/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-092		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, REPRESENTADA POR EL C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1a. PONIENTE Y CIRCUITO POLITÉCNICO, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA SAN JOSÉ TERÁN

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS	TELÉFONO Y FAX:	961 169 00 01
DOMICILIO FISCAL:	CALLE CORONEL RUÍZ No. 110, C.P. 29370 EN LA CIUDAD DE Acala, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GOMC771122120		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-092-2022	DE FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		PLAZO:	67 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE OCTUBRE DE 2022
		FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DE 2022
	MONTO (CON IVA)	\$3,115,381.61	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$1,557,690.81	FECHA
			21 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-092-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-092/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-092		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	10 DE OCTUBRE DE 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-11840-7	\$1,557,690.81	29-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3471-11841-0	\$311,538.16	29-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3471-12027-9	\$311,538.16	15-dic-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-092-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-092/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-092		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,238.30 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 886.25 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 682.04 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,226.69422 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, COMPACTACION, BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	10 DE OCTUBRE DE 2022	08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$927,085.12	\$148,333.62	\$1,075,418.74	\$537,709.37
02 (DOS)	09 DE NOVIEMBRE DE 2022	08 DE DICIEMBRE DE 2022	08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$821,821.32	\$131,491.41	\$953,312.73	\$476,656.37
03-F (TRES FINIQUITO)	09 DE DICIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$936,767.36	\$149,882.78	\$1,086,650.14	\$543,325.07
TOTALES : \$				\$2,685,673.80	\$429,707.81	\$3,115,381.61	\$1,557,690.81

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-092-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-092/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-092		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES


ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS
PERSONA FÍSICA


ING. CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS
R.F.C. GOMC-771122-120
CURP GOMC771122HCSMZC01