



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-093-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-100/22 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-100.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA": TUXSA S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA TUXSA S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COLONIA PASEO DEL BOSQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COLONIA:	PASEO DEL BOSQUE	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	----------	------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TUXSA S. DE R.L. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	9612940397	
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 6 NORTE PONIENTE No. 2497, COLONIA COVADONGA, C.P. 29030, TUXTLA CUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TUX1807182DA				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-093-2022	DE FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	PLAZO:	67 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$2,022,301.15		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$1,011,150.58	FECHA	26 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-093-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-100/22 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-100.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN CONTRATO
	INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2022	10 DE OCTUBRE DEL 2022
	TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE OCTUBRE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO		MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTIPO	2165364	\$1,011,150.58	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUTION, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2105065	\$202,230.11	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUTION, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2203558	\$202,230.11	08 DE DICIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUTION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-093-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-100/22 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-100.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 321.45 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 896.44 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 371.02 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, INCLUYE: 1,218.02 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN, 827.25 M3 DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" PARA CAJA, 1,116.79 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA 1ER KM, 20,908.11611 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. 1,218.02 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, 237.80 M3 DE BASE HIDRÁULICA, 231.90 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA, 371.02 M DE APLICACIÓN DE PINTURA, 3 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	10 DE OCTUBRE DEL 2022	08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,298,225.90	\$207,716.14	\$1,505,942.04	\$752,971.02
2-F (DOS FINIQUITO)	09 DE NOVIEMBRE DEL 2022	08 DE DICIEMBRE DEL 2022	08 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$445,137.16	\$71,221.95	\$516,359.11	\$258,179.56
TOTALES : \$				\$1,743,363.06	\$ 278,938.09	\$ 2,022,301.15	\$ 1,011,150.58

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-093-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-100/22 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-100.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

TUXSA S. DE R.L. DE C.V.

C. LUIS GERARDO PUIG CISNEROS
GERENTE GENERAL

 RFC: TUX-180718-29A
IMSS: A6851453105
TUXSA tuxsa.matriz@gmail.com