


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-094-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-102/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11-05-03-102		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 08 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR EL "CONTRATISTA" CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR

LOCALIDAD:	COLONIA PATRIA NUEVA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	----------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			TELÉFONO Y FAX:	9614426775, 9611860674
DOMICILIO FISCAL:	CALLE FLOR DE SIEMPRE VIVA No. 723, MZ. 5, LT.9, COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, C.P. 29016 TUXTLA GUTIERREZ; CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CAC141027CX0				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-094-2022	DE FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA TERMINACION	08 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 196,044.51		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 98,022.26	FECHA	27 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-094-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-102/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11-05-03-102		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3033-03579-1	\$98,022.26	29-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3033-03580-5	\$19,604.45	29-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1469-00011-4	\$19,604.45	08-nov-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-094-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-102/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11-05-03-102		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 44.10 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIÁMETRO SERIE 25 Y 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 5.50 MTS DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 9 REGISTROS SANITARIOS DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, 2.00 POZOS DE VISITA, 2.00 PZS DE BROCAL.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	10 DE OCTUBRE DEL 2022	08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	08 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ 162,455.30	\$ 25,992.85	\$ 188,448.15	\$98,022.26
TOTALES : \$				\$ 162,455.30	\$ 25,992.85	\$ 188,448.15	\$98,022.26

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 7,596.36 (SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-094-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-102/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-11-05-03-102		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ
ADMINISTRADOR ÚNICO