

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                             |          |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                                  | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-096-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-108/2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-108 |          |                       |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 23 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" LA C. ZOILA CRUZ MEJÍA; EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA POR LA C. ZOILA CRUZ MEJÍA EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "LA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRÉS, COLONIA PATRIA NUEVA TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                          |                                                                                                      |                   |                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | C. ZOILA CRUZ MEJIA                                                                                  | TELEFONO Y FAX:   | 9611786380                |
| DOMICILIO FISCAL:        | AVENIDA MÉXICO MANZANA 5 CASA 181 COLONIA ESTRELLA DE ORIENTE C.P. 29010, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. |                   |                           |
| No. DE REGISTRO DEL RFC: | CUMZ6502054B8                                                                                        |                   |                           |
| No. DE CONTRATO:         | TGZ-SOP-FISM-096-2022                                                                                | DE FECHA:         | 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 |
|                          |                                                                                                      | PLAZO:            | 60 DIAS NATURALES         |
|                          | FECHA INICIO                                                                                         | FECHA TERMINACION | 08 DE DICIEMBRE DEL 2022  |
|                          | 10 DE OCTUBRE DEL 2022                                                                               |                   |                           |
|                          | MONTO (CON IVA)                                                                                      |                   | \$ 806,324.46             |
|                          | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)                                                                         | FECHA             | 10 DE NOVIEMBRE DE 2022   |
|                          | \$ 403,162.23                                                                                        |                   |                           |



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                              |          |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                                   | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-096-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-108/2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-11-05-03-108 |          |                       |

### AMPLIACIONES:

|                                     |           |   |                       |               |
|-------------------------------------|-----------|---|-----------------------|---------------|
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. | NO APLICA |   |                       |               |
| INCREMENTO (CON IVA)                | \$        | - | MONTO TOTAL (CON IVA) | \$ - FECHA: - |

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

### AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

| FECHAS | REAL        |                          | SEGÚN ANTICIPO |
|--------|-------------|--------------------------|----------------|
|        | INICIO      | 10 DE OCTUBRE DEL 2022   | N/A            |
|        | TERMINACIÓN | 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | N/A            |

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

#### FIANZAS

|                | NÚMERO   | MONTO        | FECHA     | AFIANZADORA                           |
|----------------|----------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| ANTICIPO       | 22A46596 | \$403,162.23 | 29-sep-22 | DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. |
| CUMPLIMIENTO   | 22A46599 | \$80,632.45  | 29-sep-22 | DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. |
| VICIOS OCULTOS | 23A04617 | \$80,632.45  | 23-nov-22 | DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                              |          |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                                   | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-096-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-108/2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-11-05-03-108 |          |                       |

### IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 148.06 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 5 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 28 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 29 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, ATAGÜÍAS, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| No.                | PERIODO DE EJECUCION   |                         | FECHA DE ELABORACION    | IMPORTE       | I.V.A.        | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|                    | DEL                    | AL                      |                         |               |               |                 |                |
| 1 (UNO)            | 10 de octubre de 2022  | 8 de noviembre de 2022  | 8 de noviembre de 2022  | \$ 645,992.62 | \$ 103,358.82 | \$ 749,351.44   | \$374,875.72   |
| 2-F(DOS FINIQUITO) | 9 de noviembre de 2022 | 23 de noviembre de 2022 | 23 de noviembre de 2022 | \$ 49,114.67  | \$ 7,858.35   | \$ 56,973.02    | \$28,486.51    |
|                    |                        |                         |                         |               |               |                 |                |
|                    |                        |                         |                         |               |               |                 |                |
| TOTALES : \$       |                        |                         |                         | \$ 695,107.29 | \$ 111,217.17 | \$ 806,324.46   | \$ 403,162.23  |

### AJUSTE DE COSTOS

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

*[Firma manuscrita]*



### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                              |          |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                                   | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-096-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-108/2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-11-05-03-108 |          |                       |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

#### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE  
VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**  
ARQ. ZOILA CRUZ MEJÍA R.F.C. CLM2850205488  
MEXICO 27, 5 CASA 18, COL. ESTRELLA DE ORIENTE  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 23010, CEL. 991-178 6380  
C. ZOILA CRUZ MEJÍA  
PERSONA FÍSICA